

Информация об исполнении заключенных в рамках строительства спорткомплекса муниципальных контрактов (договоров)

№ п/п	Подрядчик	Договор			Выполнено работ, руб.	Оплачено, руб.	Остаток по договору, руб.
		дата, №	предмет	сумма, руб.			
1	ООО РемСтройРесурс	от 16.01.2007 №1	Проектирование объекта	2 941 396,00	2 941 396,00	2 941 396,00	
2	ООО СК Вариант	от 29.10.2007 №108	Работы по строительству объекта	61 850 280,00	53 883 641,22	53 883 641,22	
3	ООО ПодрядПроект	от 30.05.2008 №51а	Авторский надзор	159 630,00	159 630,00	159 630,00	
4	ООО НПЦ Строидиагностика	от 23.07.2008 №93	Технический назор	598 000,00	491 690,22	491 690,22	106 309,78
5	ОАО МРСК Урала	от 12.03.2008 №143-138 2008 ЧаЭс/Н	Технологическое присоединение к эл.сетям	856 467,60	856 467,60	856 467,60	
6	ООО ГлобалГазНефтеСтрой	от 20.06.2011 №44	Работы по строительству объекта	47 336 053,01	47 336 053,01	47 336 053,01	
7	ООО ПодрядПроект	от 30.06.2011 б/н	Авторский назор	118 192,32	118 192,32	118 192,32	
8	ООО Стройком	01.08.2011 №58	Строительный контроль	818 632,15	818 632,15	818 632,15	
9	ООО ПодрядПроект	30.05.2012 № 61	Внесение изменений в ПСД	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
10	ООО СТАТУС	от 31.03.2014 № 4.2-14-02	Контроль и управление процессами	1 850 000,00			1 850 000,00
11	ООО ГлобалГазНефтеСтрой	03.04.2013 №14	Работы по внутренней отделке объекта	3 773 553,98	3 773 553,98	3 773 553,98	
12	ООО ГлобалГазНефтеСтрой	03.06.2013 № 0156300009513000040- 0060102-03	Доп.работы по строительству объекта	25 372 500,00	25 013 833,93	25 013 833,93	358 666,07
13	ООО фирма Полидект	26.06.2013 №0156300009513000057- 0060102-01	Доп.работы по строительству объекта	351 654,00	193 404,75	193 404,75	158 249,25
14	ООО Стройком	04.04.2013 №05-13	Доп.работы по внутренней отделке	56 806,00	56 806,00	56 806,00	
15	ООО ПодрядПроект	04.04.2013 б/н	Авторский надзор	49 917,02			49 917,02
16	ООО Мебельная промышленная компания	10.12.2013 №0156300009513000155- 0060102-01	Приобретение мебели	612 619,24	612 619,24	612 619,24	

17	ООО Вектор	от 31.03.2014 №015630000951400014- 0060102-01	Обследование здания	174 853,57	174 853,57	174 853,57	
18	ООО Полисервис-проект	от 21.04.2014 №015600009514000047- 0060102-01	Корректировка проекта	506 713,88			506 713,88
19	ЦТИ	от 25.04.2014 №04/25	Получение техпаспорта объекта	40 490,00	40 490,00	40 490,00	
20	ООО Полисервис-проект	от 30.09.2014 №21	Корректировка проекта	94 778,00			94 778,00
21	ООО ГлобалГазНефтеСтрой	от 13.10.2014 №0156300009514000123- 0060102-01	Устранение замечаний	3 299 103,59	2 075 865,44	2 075 865,44	1 223 238,15
22	ООО Бэстил	от 10.11.2014 №23	на изготовление печатной продукции	50 880,00	50 880,00		50 880,00
23	ООО Стоун	от 11.11.2014 № 18П/11- 14	завершение строительства объекта	19 500 000,00		1 500 000,00	18 000 000,00
24	ООО Стоун	от 19.11.2014 б/н	Авторский надзор	73 252,53			73 252,53
Всего				170 755 772,89	138 868 009,43	140 317 129,43	22 472 004,68