



КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ (КСП ПК)

Ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006, тел. (342) 217-75-00, факс 217-75-01, E-mail: permoblksp@kspk.ru,
ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090, ИНН/КПП 5902292350/590201001

Утверждён решением коллегии
Контрольно-счётной палаты Пермского края
23 октября 2015 г., протокол № 21.

«05» ноября 2015 г.

№ 12

ОТЧЁТ

по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Пермского края, выделенных на строительство «Универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием межшкольного стадиона в с. Юсьва, Пермского края»

1. Основание для проведения проверки:

Закон Пермского края от 12.09.2011 г. № 808-ПК «О Контрольно-счётной палате Пермского края», обращение начальника МО МВД РФ «Кудымкарский», план работы КСП ПК на 2015 г., решение КСП ПК о проведении проверки от 11.06.2015 г. № 38.

2. Цель проверки: осуществление оценки законности, целевой направленности и эффективности расходования бюджетных средств бюджета Пермского края.

3. Объект проверки: Администрация Юсьвинского муниципального района Пермского края.

4. Проверяемый период: с начала строительства по 20.06.2015 г.

5. Краткая характеристика предмета проверки.

Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием межшкольного стадиона (далее – Стадион) предусмотрено при размещении по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с/п с. Юсьва, ул. Советская д. 31 в целях формирования здорового образа жизни, повышения здоровой культуры населения, развитию детского и взрослого массового спорта.

Стадион предназначен для проведения уроков физического воспитания, тренировок, соревнований профессиональных и любительских команд, а также для свободного посещения жителей близлежащих домов.

Общая площадь отведенного под строительство участка составляет 40 943 кв.м.

Комплекс спортивных сооружений на стадионе включает в себя следующие объекты:

- минифутбольное поле (размером 64x32 м);
- круговая беговая дорожка с дорожкой для разбега (площадью 416 м²);
- линейная беговая дорожка (площадью 610 м²);
- яма для прыжков (площадью 22,4 м²);
- универсальная площадка (размером 32x19м);
- спортивный городок (размером 15*10);
- площадка для уличных тренажеров (размером 15*10);

- трибуны на 50 и 100 мест.

При благоустройстве спортивной площадки приняты следующие покрытия:

- футбольное поле - фибрированная трава с высотой ворса 40 мм с засыпкой в толщу травы кварцевого песка по слою щебня с прокладкой дренажного геокompозита;

- беговые дорожки и универсальная площадка - покрытие из резиновой крошки и полиуретанового связующего «CRUMB» по слою асфальтобетона.

Для увеличения сроков эксплуатации покрытия футбольного поля, согласно требованиям производителя, предусмотрен дренаж. Ливневые воды с поверхности футбольного поля и беговых дорожек собираются в лотки и отводятся через систему колодцев в дренажный колодец.

Пешеходные дорожки имеют асфальтовое покрытие. При устройстве газонов растительный слой принимается толщиной 0,2 м. Свободная от застройки и покрытий территория озеленяется устройством газонов. Проектом предусмотрено ограждение территории, универсальной площадки и ограждение футбольных ворот, наружное освещение.

6. В результате проверки, установлено следующее:

6.1. Строительство Стадиона осуществлялось в рамках реализации Подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» Государственной программы Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»¹, предусматривающей строительство спортивного сооружения в период январь 2014-октябрь 2014 г. с объемом финансирования в сумме 15 000 тыс. руб.

В целях реализации мероприятий государственной Программы Пермского края Администрацией района с Министерством физической культуры и спорта ПК подписано Соглашение² о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на строительство и приобретение оборудования для универсальной школьной площадки (межшкольный стадион) в 2014 году из краевого бюджета местным бюджетам, определяющее условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также взаимодействие сторон и распределение прав и обязанностей.

6.2. Утвержденной Программой³ комплексного социально-экономического развития района и иными муниципальными программами строительство Стадиона не предусмотрено.

Кроме того, в нарушение требований Бюджетного Кодекса РФ и Положения⁴ о бюджетном процессе Юсьвинского района нормативные правовые акты, регламентирующие принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности отсутствуют.

6.3. Проектно-сметная документация на строительство Стадиона разработана ООО «Чайковскстройпроект» на основании технического задания председателя СПК «Колхоз Заря будущего».

¹ Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1324-п «Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

² Соглашение от 15.05.2014 г. № 21/14 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на строительство и приобретение оборудования для универсальной школьной площадки (межшкольный стадион) в 2014 году из краевого бюджета местным бюджетам.

³ Решение Земского Собрания Юсьвинского МР от 11.07.2013 г. № 286 с изм. от 02.09.2014 г. № 372 «Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Юсьвинский муниципальный район» на 2012-2016 г.г.».

⁴ Решение Земского Собрания Юсьвинского МР № 342 от 09.04.2014 г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Юсьвинском муниципальном районе».

Инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания, проверка достоверности определения сметной стоимости Стадиона, - также выполнены на основании задания СПК «Колхоз Заря будущего».

Таким образом, в нарушение ст.ст.47,48,49 Градостроительного Кодекса РФ инженерные изыскания, а также архитектурно-строительное проектирование и экспертиза достоверности сметной стоимости осуществлены организацией (СПК «Колхоз Заря будущего»), не являющейся застройщиком, иным правообладателем применительно к строящемуся Объекту, или привлеченным на основании договора с заказчиком лицом.

6.4. Функции заказчика по строительству Стадиона, при неправомерном подписании Администрацией района Соглашения⁵ о получении бюджетной инвестиции бюджетным учреждением в виде субсидий на иные цели, - выполняло муниципальное бюджетное учреждение Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой (далее – Школа).

В соответствии с нормативными правовыми актами⁶ Юсьвинского района, бюджетные инвестиции из бюджета Юсьвинского муниципального района предоставляются муниципальным учреждениям в целях приобретения в муниципальную собственность Юсьвинского муниципального района объектов основных средств, относимых к недвижимому или особо ценному движимому имуществу, создания и (или) модернизации основных средств, не относящихся к объектам капитального строительства.

Иными целями, на которые могут предоставляться субсидии учреждениям, - является обеспечение расходов, не входящих в нормативные затраты на оказание бюджетными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением учредителем или приобретенного бюджетным учреждением за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества.

6.5. Согласно положительному заключению⁷ о проверке достоверности определения сметной стоимости Стадиона, при устранении замечаний⁸, общая сметная стоимость строительства продолжительностью 3,5 месяца, составляет:

- в базисных ценах 2001 г. (без учёта НДС) - 2 422,42 тыс. руб., в том числе СМР - 2 375,22 тыс. руб., оборудование - 47,20 тыс. руб.;

- в уровне цен по состоянию на 2 квартал 2013 г. с учётом НДС - 15 152,79 тыс. руб., в том числе СМР - 14 966,79 тыс. руб., оборудование - 186,00 тыс. руб., в том числе НДС (18%) - 2 311,44 тыс. руб.

6.5.1. Проектно-сметная документация передана СПК «Колхоз Заря будущего» Администрации района по накладной⁹, без определения условий передачи и прав на использование полученной проектной документации.

В нарушение п.56 Инструкции 157н¹⁰, право на созданную ПСД в составе нематериальных активов Администрации района не учтено. Кроме того, передача проектной документации от Администрации района Школе, неправомерно исполняющей функции заказчика, - не оформлена.

⁵ Соглашение от 14.04.2014 г. №1 «О получении бюджетной инвестиции бюджетным учреждением».

⁶ Постановление администрации Юсьвинского МР от 24.12.2012 г. № 817 «Об утверждении порядка предоставления бюджетных инвестиций из бюджета Юсьвинского МР муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Юсьвинского МР», Постановление главы района от 14.02.2012 г. №73 «Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Юсьвинского муниципального района на иные цели».

⁷ Положительное заключение от 14.08.2013 ГКАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края».

⁸ Письмо КГАУ «Управление госэкспертизы Пермского края» от 12.08.2013 г. № 420/6.13-1.13-исх.

⁹ Накладная от 28.08.2013 г. № 104, подписана главой района 03.09.2013 г.

¹⁰ Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».

6.5.2. Проектно-сметная документация на строительство Объекта стоимостью 15 152,79 тыс. руб. утверждена Директором Школы в составе аукционной документации при принятии решения о размещении заказа.

Таким образом, в нарушение условий Соглашения, подписанного с Министерством физической культуры и спорта ПК, Администрацией района не обеспечено принятие документа об утверждении проектной документации по строительству Стадиона.

6.5.3. При установлении несоответствий проектной документации¹¹, влекущих невозможность начала производства работ по строительству Стадиона (проектом не учтены трасса газопровода среднего давления, кабеля связи, силовые кабеля, пересекающие проектируемый стадион), - принято решение о направлении проектировщику претензии¹² о несоответствии проектно-сметных работ на предмет привязки проектируемой спортивной площадки к существующим сетям в срок до 04.07.2014 г.

Кроме того, на проведенном в Администрации района рабочем совещании¹³ приняты решения о необходимости корректировки проекта, учитывающей размещение объекта за пределами охранной зоны газопровода среднего давления, а также предусмотреть ограждение объекта по границе земельного участка с 2 калитками (основной и эвакуационный выход).

6.5.4. ООО «Чайковскстройпроект», в соответствии с выставленной Школой претензией, выполнена корректировка проекта без разработки уточненной сметной документации, предусматривающая:

- изменение расположения футбольного поля при сохранении его площади;
- исключение площади между футбольным полем и беговыми дорожками по длине поля шириной 2,5 м;
- изменение расположения, а также уменьшение количества (с 4-х - на 2) и протяженности (со 125 м - на 105 м) линейной беговой дорожки;
- исключение устройства ямы для прыжков с дорожкой для разбега;
- уменьшение количества бетонных колодцев (с 6-ти - на 4) и длины ливневой канализации;
- устройство ограждения территории стадиона с 1 калиткой.

Проектная документация после корректировки заказчиком не утверждена, не содержит шифр проекта, указывающий на его корректировку.

6.5.5. Учитывая отсутствие откорректированной проектировщиком сметной документации, сметная стоимость откорректированного проекта в дальнейшем определена подрядчиком по строительству Объекта ООО «ТД «Теплоприборкомплект» общей стоимостью прямых затрат в базисных ценах 2001 г. в сумме 2 096,768 тыс. руб., в текущих ценах 3 кв. 2013 г - в сумме 14 280,8202 тыс. руб.

Следует отметить, что сметная документация, утверждённая¹⁴ после корректировки, - не соответствует отражённым в откорректированном проекте объёмам, а также содержит необоснованно завышенные расценки. Указанные несоответствия повлекли завышение сметной стоимости Стадиона на 200,978 тыс. руб. по итогу глав 1-7 ССР в ценах 2001 г. или на 1 314,991 тыс. руб. в ценах 2 кв. 2013 г.

¹¹ Акт несоответствия проектных работ от 01.07.2014 г.

¹² Претензия Школы от 02.07.2014 г. № 326.

¹³ Протокол рабочего совещания от 03.07.2014 г. № 4.

¹⁴ Утвержден директором Школы 10.09.2014 г.

6.6. В целях обеспечения строительства Стадиона заказчиком по итогам¹⁵ аукциона заключен контракт¹⁶ с ООО «Торговый Дом «Теплоприборкомплект», соответствовавшим требованиям и предложившим наименьшую, при начальной в сумме 15 152,790 тыс. руб., цену контракта в размере 12 728,880 тыс. руб. сроком выполнения работ с 25.06.2014 г. до 10.10.2014 г.

6.6.1. Сводный сметный расчёт, являющийся приложением к контракту, - не соответствует техническому заданию на выполнение работ, размещённому в составе аукционной документации, а также заявке на участие в аукционе, что является нарушением ст. 34 Закона № 44-ФЗ¹⁷, определяющего заключение контракта на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт.

6.6.2. При исполнении контракта, в связи с корректировкой проекта, в результате подписания дополнительных соглашений¹⁸ к контракту, - продлены сроки выполнения работ до 17.11.2014 г., а также уменьшена цена контракта до 11 996,394 тыс. руб.

При этом, соответствующие изменения в приложения к контракту, отражающие техническое задание и сметную стоимость объекта, а также график выполнения работ, – не внесены.

6.6.3. При завышении стоимости строительства Стадиона в локальном сметном расчёте на 1 314,991 тыс. руб. (см.п. 6.5.5. настоящего Отчёта), стоимость Контракта при его уточнении в результате подписания соглашений также завышена на 1 104,639 тыс. руб. (1 314,991 тыс. руб.*0,84-понижающий коэффициент при определении цены контракта).

6.7. В соответствии с заключённым в целях обеспечения строительства Объекта Соглашением, выделенные¹⁹ Министерством физической культуры и спорта ПК в 2014 году Юсьвинскому району 15 000 тыс. руб. использованы в сумме 11 996,394 тыс. руб., неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов в сумме 3 003,606 тыс. руб. возвращены в бюджет Пермского края.

6.8. В соответствии с актом²⁰ о приёмке выполненных работ, - работы по строительству Объекты выполнены в период 24.06.2014-19.11.2014, что превышает установленные контрактом сроки; общей стоимостью 11 996,394 тыс. руб., что соответствует уточненной в результате подписания соглашения цене контракта.

6.8.1. Принятые в соответствии с актом выполненные работы стоимостью 11 996,394 тыс. руб. по объёму и стоимости соответствуют смете.

При завышении стоимости строительства Стадиона в локальном сметном расчёте и стоимости Контракта на 1 104,639 тыс. руб., - при подписании акта о выполнении работ в соответствии с указанным сметным расчётом, стоимость фактически выполненных работ также завышена на 1 104,639 тыс. руб.

6.8.2. При обследовании Стадиона на предмет соответствия фактически вы-

¹⁵ Протокол подведения итогов электронного аукциона от 02.06.2014 г.

¹⁶ Контракт на выполнение работ по строительству объекта от 24.06.2014 г. № 0356300129214000003 между МБОУ «Юсьвинская СОШ» и ООО «Торговый Дом «Теплоприборкомплект».

¹⁷ Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

¹⁸ Соглашение от 28.07.2014 г. № 1.ю от 17.11.2014 г. к контракту от 24.06.2014 № 0356300129214000003.

¹⁹ Платежные поручения от 09.09.2014 г. № 72 на 12 000 тыс. руб., от 25.12.2014 г. № 425 на 3 000 тыс. руб.

²⁰ Акт о приёмке выполненных работ унифицированной формы № КС-2 от 19.11.2014 № 1.

полненных работ принятым и оплаченным объёмам установлено²¹, что устройство беговых дорожек, тротуаров и наружного освещения, монтаж спортивных снарядов - произведены с отступлением от откорректированного проекта; фактически выполненные работы не соответствуют принятым по акту в части устройства оснований и покрытий сооружений, протяженности водоотводного лотка; отсутствует принятое по акту спортивное оборудование, устройство ямы для прыжков, биотуалет, ограждение за воротами.

Общая стоимость не выполненных Подрядчиком, но принятых и оплаченных Школой работ составляет 8 682,557 тыс. руб.

6.8.3. При проверке актов приемки выполненных работ установлен факт применения завышенных, в сравнении с нормативными, расценок, в результате чего стоимость фактически принятых работ завышена на 74,189 тыс. руб. в текущих ценах.

Таким образом, стоимость невыполненных работ по строительству Объекта составляет 8 756,746 тыс. руб., из них не подлежащих выполнению в связи с отсутствием работ в проекте после корректировки – 1 104,639 тыс. руб.

6.9. Определённые условиями Контракта сроки выполнения работ – нарушены.

При не исполнении подрядчиком обязательств по завершению работ в установленные сроки, - Заказчиком по строительству Стадиона не приняты меры по взысканию штрафных санкций.

6.9.1. Исходя из определённой условиями Контракта ответственности подрядчика, объём подлежащих начислению и предъявлению ООО «Торговый Дом «Теплоприборкомплект» пеней и штрафов²² составляет 5 237,8 тыс. руб.

6.9.2. Учитывая оплату Школой невыполненных работ, средства бюджета в сумме 8 756,746 тыс. руб. неправомерно находились в распоряжении Подрядчика, что является скрытым беспроцентным кредитованием хозяйствующих субъектов. Определённая в соответствии с Гражданским Кодексом РФ плата за пользование чужими средствами на момент проверки составляет не менее 429,4 тыс. руб.

6.10. Исходя из анализа исполнения сводного сметного расчёта, - степень готовности Стадиона по состоянию на 19.06.2015 г. составляла 31%.

По главам сметного расчёта обеспечены:

- подготовка территории строительства – на 19% (не исполнено озеленение территории путем подготовки почвы и посева газона);
- беговые дорожки выполнены на 23% (отсутствует устройство покрытия «CRUMB»);
- готовность минифутбольного поля – 18% (выполнена планировка и устройство основания из песка, отсутствует основание из щебня, дренажный композит, травяное искусственное покрытие);
- готовность спортивной площадки – 44 % (не уложено покрытие «CRUMB»);
- спортивный городок и площадка для уличных тренажеров выполнены на 96% (не установлен 1 спортивный снаряд, отсутствует спортивный инвентарь);

²¹ Акт визуального осмотра от 19.06.2015 г.

²² Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

- рамные зрительские трибуны установлены в полном объеме;
- наружное электроосвещение выполнено полностью, но с отступлениями от проекта;
- работы, предусмотренные по ограждению, включая установку биотуалета, - не выполнены.

6.11. При не выполнении предусмотренных проектно-сметной документацией и условиями контракта объемов работ, членами приемочной комиссии подписаны акты²³ о приемке Стадиона, содержащие недостоверную информацию о выполнении строительно-монтажных работ в соответствии со строительными нормами и правилами, проектно-сметной документацией, а также с правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов полной стоимостью строительства в сумме 11 996,394 тыс. руб.

6.12. При нарушении установленных условиями контрактов сроков выполнения работ, а также наличии неисполненных на момент проведения проверки обязательств подрядчика, - Школой не обеспечено надлежащее исполнение принятых обязательств заказчика.

6.13. На момент проверки Стадион в эксплуатацию не введен, не функционирует.

Таким образом, средства, направленные на строительство Стадиона в сумме 11 996,394 тыс. руб. использованы не эффективно.

7. Основные выводы по результатам проверки.

7.1. Строительство «Универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием межшкольного стадиона в с. Юсьва, Пермского края» осуществлялось в рамках реализации Подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» Государственной программы Пермского края «Развитие физической культуры и спорта», при отсутствии данного Объекта в Программе комплексного социально-экономического развития района и иных муниципальных программах.

7.2. В нарушение ст.ст.47,48,49 Градостроительного Кодекса РФ инженерные изыскания, а также архитектурно-строительное проектирование и экспертиза достоверности сметной стоимости осуществлены СПК «Колхоз Заря будущего», не являющимся застройщиком, иным правообладателем применительно к строящемуся Стадиону, или привлеченным на основании договора с заказчиком лицом.

7.3. Проектно-сметная документация передана СПК «Колхоз Заря будущего» Администрации района без определения условий передачи и прав на использование полученной проектной документации, в нарушение Инструкции 157н, в составе нематериальных активов Администрации района не учтена.

7.4. Заказчиком по строительству Объекта, при отсутствии правового основания, определено МБОУ «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой», при не оформлении документов о передаче и прав на использование проектной документации.

7.5. В результате неправомерного утверждения в бюджете района расходов на строительство Объекта в виде субсидий на иные цели, а также подписания соглашений с образовательным учреждением, - Администрацией района неправомерно выделены МБОУ «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» субсидии в сумме 11 996 394 тыс. руб.

²³ Акт приемки законченного строительством Объекта от 19.11.2014 г., Акт приемки объекта капитального строительства от 19.11.2014 г.

7.6. В нарушение ст. 34 Закона № 44-ФЗ, - сводный сметный расчёт подрядчика, являющийся приложением к контракту, - не соответствует аукционной документации в части отражения стоимости оборудования.

7.7. Корректировка проекта произведена без разработки уточненной сметной документации, вследствие чего измененная стоимость контракта в сумме 11 996,394 тыс. руб. завышена на 1 104,639 тыс. руб.

7.8. При внесении изменений в условия контракта, соответствующие изменения в приложения к контракту не внесены.

7.9. В результате обследования объекта, - установлена готовность Объекта на 31%.

7.10. В результате ненадлежащего исполнения функций заказчика и отсутствия необходимого контроля Администрации района за строительством Объекта проектные и контрактные сроки завершения строительства объекта нарушены более чем на срок строительства, тем самым допущено неэффективное использование средств бюджета в сумме 11 996,394 тыс. руб.

7.11. Наряду с неэффективным использованием средств, при строительстве Объекта причинен ущерб бюджету Пермского края в результате оплаты фактически не выполненных объёмов работ стоимостью 8 756,746 тыс. руб., из них не подлежащих выполнению в связи с отсутствием данных объёмов работ в проекте после корректировки на сумму 1 104,639 тыс. руб.

7.12. В результате не принятия заказчиком мер по взысканию штрафных санкций за неисполнение условий контракта, - упущенные доходы бюджета составляют не менее 5 237,8 тыс. руб.

7.13. При оплате подрядчику невыполненных работ, средства бюджета в сумме 8 756,746 тыс. руб. неправомерно находились в распоряжении Подрядчика, что является скрытым беспроцентным кредитованием хозяйствующих субъектов. Подлежащая в бюджет плата за пользование чужими средствами составляет не менее 429,445 тыс. руб.

7.14. Комиссией неправомерно подписаны акты о приемке законченного строительством объекта и принятии его в эксплуатацию при не завершении производства работ, и несоответствии строящегося Стадиона проекту.

7.15. Строительство Стадиона и учёт затрат осуществляется с нарушением:

- Градостроительного Кодекса РФ;
- Бюджетного Кодекса РФ;
- Федерального Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ;
- Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н;
- Бюджетного процесса Юсьвинского района;
- Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Юсьвинского муниципального района на иные цели;
- Соглашения, подписанного с Министерством физической культуры и спорта ПК с Администрацией района.

8. Возражения руководителя объекта контроля по результатам контрольного мероприятия.

К акту проверки КСП ПК имелись разногласия Администрации Юсьвинского

района²⁴, отражающие, в основном, причины допущенных нарушений, а также необоснованное утверждение об уровне готовности Стадиона на 70 %. Кроме того, - представлена копия претензии, направленная в адрес подрядчика, с требованием о возврате 1 104,639 тыс. руб.

По результатам рассмотрения разногласий, КСП ПК направлен ответ²⁵, содержащий информацию об отсутствии оснований для изменения выводов по результатам проверки.

9. Предложения (рекомендации) Администрации Юсьвинского муниципального района.

В целях принятия мер по устранению нарушений, в адрес Администрации Юсьвинского муниципального района будет направлено соответствующее представление с указанием следующих предложений:

- обеспечить корреляцию объектов инвестирования с программой социально-экономического развития муниципального образования;
- принять нормативные правовые акты, регламентирующие порядок передачи полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования муниципальных контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;
- надлежащим образом оформить передачу полномочий бюджетному учреждению, исполняющему функции заказчика по строительству Стадиона;
- обеспечить утверждение откорректированной сметной документации строительства Стадиона;
- принять меры по возмещению причиненного в результате оплаты невыполненных объемов работ бюджету Пермского края ущерба в сумме 8 756,746 тыс. руб., в том числе путем возврата в краевой бюджет стоимости не подлежащих выполнению работ в сумме 1 104,639 тыс. руб.;
- принять меры по взысканию штрафных санкций с подрядчика за неисполнение обязательств, предусмотренных условиями контракта и пользование чужими средствами;
- принять меры по завершению и обеспечению ввода Стадиона в эксплуатацию;
- привлечь к ответственности, предусмотренной законодательством, должностных лиц, допустивших установленные нарушения.

10. Принятые меры.

Материалы проверки использования средств бюджета Пермского края, выделенных на строительство Стадиона, направлены в правоохранительные органы.

Аудитор Контрольно-счётной палаты Пермского края
действительный государственный советник
Пермского края I класса



А.В. Алешкова

²⁴ Письмо главы Администрации Юсьвинского муниципального района «Разногласия на акт проверки» от 08.07.2015 № 01-55.

²⁵ Письмо КСП ПК от 13.07.2015 № 1-15/510 «О рассмотрении разногласий».