

Приложение №6 к Отчету КСП ПК

Расшифровка дополнительных работ в разрезе их видов работ

№ и дата КС-2	Наименование дополнительных работ	Стоимость дополнительных работ (включая стоимость материальных ресурсов) тыс. руб.	Примечание
№150-04 от 30.09.2013	Устройство подстилающего слоя из ПГС (в том числе стоимость ПГС в количестве 5293 м3)	6 968,14	Объем ПГС - <u>5 293 м3,</u>
			на сумму <u>2 924,1 тыс. руб.</u>
№150-39 от 29.11.2013	Дополнительные работы по устройству противопожарной стены	848,33	Ранее оплаченные работы заменены, а именной кладка кирпичной стены заменена на устройство из сендвич – панелей.
№38 от 29.11.2013	Дополнительные работы по устройству вентиляции	5 074,50	Установка жалюзийных решеток в кол-ве <u>307шт.</u> устройство системы вентиляции и кондиционирования
			Дополнительная прокладка воздуховодов, установка клапанов огнезадерживающих в кол-ве 23 шт.
№32 от 29.11.2013	Замена системы отопления	668,43	Ранее оплаченные работы заменены, а именной установка конвекторов и регистров заменена на установку радиаторов стальных ,система отопления из стальных труб заменена на трубы из полиэтилена
		13 559,40	