



**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ  
ПАЛАТА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ  
(КСП ПК)**

Ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006  
тел. (342) 217-75-00, факс 217-75-01  
E-mail: [permoblksp@ksppk.ru](mailto:permoblksp@ksppk.ru)  
ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090  
ИНН/КПП 5902292350/590201001

Директору ГКАУ «Центр  
спортивной подготовки  
Пермского края»

П.Ю. Павлову

26.06.2015 № 15  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 25 плана работы Контрольно-счётной палаты Пермского края на 2015 год проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и целевой направленности использования субсидий, предоставленных ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» для выполнения функций заказчика при строительстве крытого ледового катка с искусственным льдом в г. Краснокамске» (далее – Объект), по результатам которого выявлены следующие нарушения и недостатки.

1. В нарушение п. 7 ч. 10 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках), в конкурсной документации отсутствовала информация о порядке формирования цены договора (цены лота) на сумму 258 000,0 тыс. руб., что привело к завышению начальной (максимальной) цены строительства на 29 084,8 тыс. руб. от стоимости работ, подлежащих выполнению в соответствии с проектом.

2. В нарушение п. 1 ч. 3 ст. 3. Закона о закупках, при заключении договора от 03.06.2013 № 150 с ООО «Сомикс» на строительство Объекта на сумму 250 000,0 тыс. руб., ГКАУ «ЦСП Пермского края» не обеспечил экономически эффективное расходование денежных средств и реализацию мер, направленных на сокращение издержек заказчика на сумму 21 094,8 тыс. руб.

3. При заключении договора от 03.06.2013 № 150 с ООО «Сомикс» на строительство Объекта, ГКАУ «ЦСП Пермского края» не были обеспечены государственные интересы, вытекающие из принципов законодательства о закупках:

- стоимость договора превысила стоимость работ, подлежащих выполнению согласно проектной документации на 21 094,8 тыс. руб.;

- вместо выполнения по договору субподряда с ООО «Сомикс» отдельных видов и комплексов работ, все работы по строительству Объекта выполнялись ООО «ИН Спектр» (г.Уфа), с которым ООО «Сомикс» заключил договор от 03.06.2013

№ 09/13 (одновременно с заключением договора с ГКАУ «ЦСП Пермского края» от 03.06.2013 №150) на сумму 240 000,0 тыс. руб. или на 10 000,0 тыс. руб. меньше стоимости работ по договору с ГКАУ «ЦСП Пермского края»;

- в договоре не установлена твердая цена, что позволило в ходе исполнения договора менять подрядчиком стоимость работ в сторону удорожания;

- в договоре не предусматривался порядок расчетов за выполненные работы в части применения индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ при переводе в текущие цены, что позволило подрядчику в одностороннем порядке применять разные индексы к актам выполненных работ, повлекшие в конечном итоге их значительное удорожание;

- не предусматривалось обязательное применение штрафных санкций к подрядчику в случае неисполнения обязательств по договору;

- отсутствовал график производства работ, позволяющий осуществлять контроль за ходом работ на разных этапах его строительства.

4. Общий объем бюджетных средств, перечисленных ГКАУ «ЦСП Пермского края» в ООО «Сомикс» составил 241 733,4 тыс. руб., что превысило стоимость строительно-монтажных работ, согласно проектно-сметной документации по договору от 03.06.2013 № 150, на 12 828,2 тыс. руб.

5. В нарушение п. 130 Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», ГКАУ «ЦСП Пермского края» не обеспечил достоверный учет капитальных вложений на строительство Объекта. Так, по данным КСП ПК общий объем капитальных вложений на строительство Катка составил 259 196,7 тыс. руб., по данным бухгалтерского учета ГКАУ «ЦСП Пермского края» - 254 855,9 тыс. руб., в муниципальную собственность Краснокамского муниципального района Объект передан по балансовой стоимости 284 184,6 тыс. руб.

6. В нарушение п.7 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ, п.30 раздела IV Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О Порядке проведения достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» не было обеспечено своевременное внесение изменений в проектную документацию и её направление на повторную государственную экспертизу. В результате чего, ГКАУ «ЦСП Пермского края» допустил использование бюджетных инвестиций не по целевому назначению, выразившееся в оплате ООО «Сомикс» дополнительных работ в сумме 13 559,4 тыс. руб. и удорожания материалов в сумме 17 061,5 тыс. руб., не предусмотренных проектно-сметной документацией. В соответствии с п.10 Постановления Правительства Пермского края от 9 сентября 2011 года № 652-п «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций из бюджета Пермского края государственным бюджетным и автономным учреждениям Пермского края», п.4.7. Соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций от 06.05.2013 №СЭД-41-01-

27-221, бюджетные инвестиции, использованные государственным учреждением не по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет Пермского края.

7. В нарушение п. 6.2. Порядка предоставления бюджетных инвестиций из бюджета Пермского края государственным бюджетным и автономным учреждениям Пермского края, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 09.09.2011 № 652-п, п.2.3.3. Соглашения о предоставлении бюджетных инвестиций от 06.05.2013 №СЭД-41-01-27-221, п.7.6. договора от 03.06.2013 № 150 ГКАУ «ЦСП Пермского края», не обеспечил:

- контроль за соблюдением сроков строительства подрядчиком;

- предъявление к подрядчику штрафных санкций в соответствии со статьями 330, 395 Гражданского Кодекса РФ в общей сумме 27 972,6 тыс. руб., из них: за нарушение срока выполнения строительных работ на сумму 15 380,1 тыс. руб. и за нарушение срока ввода Объекта в эксплуатацию на сумму 12 592,5 тыс. руб.

8. ООО «Сомикс», в нарушение п.1 ст.743 Гражданского Кодекса РФ, согласно которой подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ:

- предъявлял к оплате в актах выполненных работ материальные затраты и работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией, всего на сумму 30 620,9 тыс. руб., в том числе: удорожание материалов – 17 061,5 тыс. руб. и дополнительные работы – 13 559,4 тыс. руб.;

- предоставлял недостоверные данные в акте приёмки законченного строительством объекта (ф.КС-11) о стоимости работ на сумму 284 184,6 тыс. руб. от 28 февраля 2014 года, в то время как акты выполненных работ (ф.КС-2) и справка о стоимости работ и затрат (ф.КС-3) к ним на эту дату были подписаны на сумму 240 166,1 тыс. руб.;

- недопоставил оборудование и мебель на сумму 18 078,98 тыс. руб., предусмотренные сметой 2-01-19 проектно-сметной документации - для функционирования Объекта;

- предоставлял недостоверные данные о выполнении работ по ф. КС-2 в период с 01.11.2013 по 30.11.2013 в объемах и стоимости на сумму 43 269,6 тыс. руб., т.к. спустя 7 месяцев, 30 июля 2014 года данные акты были аннулированы и заменены на иные акты.

9. ООО «Сомикс», в нарушение п.1. ст.740 ГК РФ не обеспечил строительство Объекта в сроки, установленные п.6.1. договора от 03.06.2013 № 150:

- вместо окончания строительных работ к 30 ноября 2013 г., строительство завершено на 11 месяцев позже (извещение о завершении строительства от 21 октября 2014 г. № 2013-08-0022/1);

- вместо ввода Объекта в эксплуатацию 01 марта 2014 г., ввод в эксплуатацию произведен позднее на 8 месяцев (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.10.2014 №RU59516101-5.2014).

**С учетом изложенного и на основании статьи 18 закона Пермского края № 808-ПК от 12.09.2011 года «О Контрольно-счётной палате Пермского края», ГКАУ «ЦСП Пермского края» предлагается следующее:**

1. Принять меры к взысканию с ООО «Сомикс» денежных средств в общей сумме 76 672,48 тыс. руб. в т.ч.:

- 17 061,5 тыс. руб., перечисленных за удорожание материалов, не предусмотренных проектно-сметной документацией;

- 13 559,4 тыс. руб., перечисленных за выполнение дополнительных работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией;

- 18 078,98 тыс. руб. за недопоставку оборудования и мебели на сумму;

- 15 380,1 тыс. руб. штрафных санкций за нарушение срока выполнения строительных работ;

- 12 592,5 тыс. руб. штрафных санкций за нарушение срока ввода Объекта в эксплуатацию.

2. Принять меры по обеспечению достоверного учета капитальных вложений на строительство Объекта с последующей передачей уточненной стоимости Объекта в Краснокамский муниципальный район.

3. Принять меры к недопущению в дальнейшем нарушений и недостатков, отмеченных в акте КСП ПК «Проверка законности и целевой направленности использования субсидий, предоставленных ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» для выполнения функций заказчика при строительстве крытого ледового катка с искусственным льдом в г. Краснокамске» от 04.06.2015 .

4. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

Представление направляется в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счётной палаты Пермского края (протокол № 10 от 25 июня 2015 г.)

**О принятых по результатам рассмотрения настоящего представления решениях и мерах необходимо проинформировать Контрольно-счётную палату Пермского края в течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего представления.**

И.о. председателя  
Контрольно-счётной палаты

В.Л. Шуклецов