



**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ  
ПАЛАТА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ  
(КСП ПК)**

Ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006  
тел. (342) 217-75-00, факс 217-75-01  
E-mail: Permoblksp@ksppk.ru  
ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090  
ИНН/КПП 5902292350/590201001

29.05.2017 № 16

Генеральному директору ГКУ  
Пермского края «Управление  
капитального строительства  
Пермского края»

А.В. Коробову

Бульвар Гагарина, д. 10, г. Пермь,  
614990

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

В соответствии с Законом Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-счетной палате Пермского края» проведена проверка использования бюджетных средств, выделенных на строительство объектов противопожарной службы Пермского края в ГКУ Пермского края «Управление капитального строительства Пермского края» (далее – УКС).

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. При плановых сроках реализации инвестиционных проектов не более двух лет, фактические сроки их реализации составили по 11 объектам от 3 до 7 лет, по 2 объектам - 8 лет.

По формальным признакам в апреле 2015 года составлены акты ввода в эксплуатацию 3-х объектов «пожарное депо на 2 выезда»:

- в пос. Кын Лысьвенского муниципального района,
- в пос. Всеволодо-Вильва Александровского муниципального района,
- в п. Ныроб Чердынского муниципального района.

По состоянию на декабрь 2016 года закончены строительством пожарные депо на 4 выезда в с. Гамово Пермского муниципального района и в г. Кунгур.

В п. Яйва Александровского муниципального района и в г. Перми (м/р Камская долина) строительство пожарных депо продолжается.

На момент проверки КСП ПК строительство объектов в г. Чердынь, в г. Соликамск, в г. Кизел, в г. Перми (м/р Вышка-2), в г. Березники не осуществляется.

Основными причинами неисполнения запланированных сроков реализации инвестпроектов являются: длительные сроки разработки проектно-сметной документации, не качественно выполненные работы по объектам в г. Березники и г. Соликамске, не урегулированные вопросы с земельными участками (г. Пермь м/р Вышка-2), не состоявшиеся конкурсные процедуры, ошибки в проектно-сметной документации.

2. Несмотря на то, что с целью строительства объектов (кроме объекта в п. Яйва, в г. Соликамск, в г. Березники) была приобретена готовая проектно-сметная

документация, имеющая положительное заключение государственной экспертизы, при выполнении работ по привязке данных проектов к конкретным условиям строительства были допущены:

- срывы сроков выполнения проектных работ;
- ошибки в выполнении проектных работ, требующие внесения изменений в проектные решения в ходе выполнения строительства.

3. При формировании начальной (максимальной) цены контрактов (НМЦК) на привязку проектов повторного использования, расчет с учетом государственных нормативов, внесенных в федеральный реестр по ПИР, УКСом не производился, НМЦК формировалась на основании коммерческих предложений подрядных организаций. Так, в нарушение ст. 743 «Техническая документация и смета» Гражданского кодекса РФ отсутствует подтверждение затрат, а именно, расчеты на проектно-изыскательские работы к контрактам, заключенным на привязку проектов для строительства пожарных депо:

- в п. Всеволодо-Вильва к государственному контракту от 07.04.2014 № 2/2014-АІ, заключенному УКСом с ООО «Терра-Строй» на проектно-изыскательские работы на сумму 1 848,00 тыс. руб.;

- в п. Кыне к государственному контракту от 31.03.2014г. № 1/2014-АІ, заключенному УКСом с ООО «Терра-Строй» на проектно-изыскательские работы на сумму на сумму 1 353,00 тыс. руб.

- в п. Гамово к государственному контракту от 23.12.2014 № 17/2014-ПИР, заключенному УКСом с ООО «Научный Проектно-Технологический институт ОРТЕКС» на сумму 2 141,00 тыс. руб.

Расчеты на эти объекты представлены в ходе рассмотрения разногласий.

4. В представленных к проверке положительных заключениях КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» отражены замечания и комментарии к сметному разделу проектов, а именно: только к сметам на строительно-монтажные работы, а описания стоимости проектно-изыскательских работ и сведения о проведении экспертизы этих работ отсутствуют.

Отсутствие расчетов на проектно-изыскательские работы подтверждает выводы КСП ПК о том, что, несмотря на наличие положительных заключений о достоверности сметной стоимости строительства объектов, стоимость объектов определена не достоверно.

Отсутствие расчетов при определении НМЦК на выполнение проектно-изыскательских работ привело к их завышению и, как следствие, к неэффективному использованию средств краевого бюджета.

**Общая сумма неэффективного расходования средств краевого бюджета составила 15 166,91 тыс. руб.** (авансовые платежи, судебные издержки, проектно-изыскательские работы в сумме 8 799,89 тыс. руб.).

5. В нарушение п. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» претензионная работа проводилась не надлежащим образом. Большая часть претензий к подрядным организациям за несоблюдение сроков выполнения работ и оплатой в виде авансовых платежей, при

неисполнении обязательств по контрактам, составлены в ходе проведения проверки КСП ПК.

Не поступление денежных средств в доход краевого бюджета от штрафных санкций (пени, неустойки), предусмотренных за нарушение условий и сроков исполнения контрактов, заключенных в целях реализации мероприятий по строительству пождепо, составило в общей сумме 21 204,73 тыс. руб.

6. Корректировка оборудования, отраженного в актах выполненных работ, и оборудования, фактически установленного на объекте, а также его передача эксплуатирующей организации произведена по объектам пождепо, построенным в п. Всеволодо-Вильва и Кын, уже в ходе проверки КСП ПК с учетом замечаний, сделанных КСП ПК.

7. Ущерб бюджету Пермского края в сумме 625,22 тыс. руб. связан с необоснованной оплатой УКСом денежных средств ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго», произведенной по строящемуся в г. Кунгуре объекту (по договору от 27.10.2011г. № 172-ю\07-1642/2011-КуЭС/ОППС 308-11).

8. В ходе проведения проверки КСП ПК предотвращены потери бюджета Пермского края (восстановлены при проверке) на сумму **187,74 тыс. руб., в т.ч.:**

- начисленные денежные средства в счет оплаты необоснованных непредвиденных затрат на сумму 159,04 тыс. руб. подрядной организации ООО «СТиК» (строительство пождепо в п. Ныроб);

- оплата за временное присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» на сумму 28,7 тыс. руб. (строительство пождепо в с. Гамово).

С учетом изложенного и на основании статьи 18 Закона Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-счётной палате Пермского края» предлагается:

1. Акты ввода объектов в эксплуатацию составлять в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию объектов. Основные положения», согласно которому законченные строительством объекты подлежат приемке только после выполнения строительно-монтажных работ, благоустройства территорий, обеспеченности объектов оборудованием и инвентарем в полном соответствии с утвержденными проектами, а также после устранения недоделок.

2. Выделение земельных участков под строительство и урегулирование вопросов по их использованию осуществлять до начала выполнения проектно-изыскательских работ.

3. При формировании начальной (максимальной) цены контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ, использовать расчеты, выполненные с учетом государственных нормативов, внесенных в государственный реестр сметных нормативов.

4. Инициировать вопрос о проведении государственной экспертизы расчетов на проектно-изыскательские работы.

5. Осуществлять контроль за надлежащим исполнением подрядными организациями государственных контрактов на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

6. Своевременно осуществлять претензионную работу к подрядчикам за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими обязательств, предусмотренных контрактом. Обеспечивать поступление в бюджет Пермского края денежных средств в виде неустойки (штрафа, пени).

7. Принять меры к возмещению в бюджет Пермского края ущерба в сумме 625,22 тыс. руб.

Представление направляется в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Пермского края (протокол № 9 от 26.05.2017).

О принятых по результатам рассмотрения настоящего представления решениях и мерах необходимо проинформировать Контрольно-счетную палату Пермского края в течение одного месяца со дня получения настоящего представления.

Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
Пермского края



Ю.В. Новоселов