

Приложение № 4 к Отчету КСП ПК

Расчёт штрафных санкций за невыполнение ООО "Сомикс" сроков выполнения работ и ввода Объекта в эксплуатацию по договору от 03.06.2013 №150

Показатель	По договору №150	Факт		Кол-во дней просрочки	Стоимость работ по договору, тыс. руб.	Расчёт штрафных санкций (ст.330, 395 ГК РФ)				
		значение	основание			Ставка рефинансирования ЦБ РФ				Сумма штрафных санкций, тыс. руб.
						Срок, с которого установлена ставка	Размер, %	Размер ставки в день, в%	Период, дней	
Срок выполнения работ по договору	30.11.2013	20.10.2014	Извещение об окончании строительства	322	250 000,0	с 13.09.2013	5,5%	0,0001507	92	3 465,8
						с 03.03.2014	7,0%	0,0001918	55	2 637,0
						с 28.04.2014	7,5%	0,0002055	91	4 674,7
						с 28.07.2014	8,0%	0,0002192	84	4 602,7
						Итого				
Срок ввода объекта в эксплуатацию	01.03.2014	31.10.2014	Разрешение на ввод в эксплуатацию	243	250 000,0	с 13.09.2013	5,5%	0,0001507	2	75,3
						с 03.03.2014	7,0%	0,0001918	55	2 637,0
						с 28.04.2014	7,5%	0,0002055	91	4 674,7
						с 28.07.2014	8,0%	0,0002192	95	5 205,5
						Итого				
ВСЕГО									27 972,6	