

Анализ выполнения целевых индикаторов и показателей результативности подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" в 2014 году

Наименование результатов	Предусмотрено в ГП ПК в 2014 году	Сроки окончания реализации в соответствии с Планом реализации ГП		Установлено Министерством СХ РФ в соответствии с Соглашением	Факт на 30.06.2014	Факт на 01.01.2015	
		план на 30.06	план на 31.12			В соответствии с отчетом 1-УРСТ (в том числе по данным Пермьстата и Министерства здравоохранения ПК)	в том числе за счет средств ФБ, выделенных в 2014 году в рамках Соглашения
<i>Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий"</i>							
в 1 пг количество семей граждан, получивших социальные выплаты	х	40	х	х	0	х	х
во 2 пг количество семей граждан, получивших социальные выплаты	х	144	х	х	0	326	267
в 1 пг ввели в действие жилья молодые семьи, молодые специалисты, тыс. кв. м	х	2	х	х	0	х	х
во 2 пг ввели в действие жилья молодые семьи, молодые специалисты, тыс. кв. м	х	х	9,39	х	х	9,98	8,58
ввели и приобрели жилье для граждан, тыс. кв. м	19,64	х	19,64	26,50	х	25,34	21,86
в том числе молодые семьи, молодые специалисты, тыс. кв. м	9,39	х	9,39	10,70	х	9,98	8,58
улучшили жилищные условия (количество семей)	262	х	262	402	х	326	267
<i>Основное мероприятие "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры"</i>							
в 1 пг введено в действие распределительных газовых сетей (км)	х	50	х	х	17,2	х	х
во 2 пг введено в действие распределительных газовых сетей (км)	330	х	330	228	х	236,1	197,3
в 1 пг введено в действие локальных водопроводов (км)	х	10	х	х	4	х	х

Наименование результатов	Предусмотрено в ГП ПК в 2014 году	Сроки окончания реализации в соответствии с Планом реализации ГП		Установлено Министерством СХ РФ в соответствии с Соглашением	Факт на 30.06.2014	Факт на 01.01.2015	
		план на 30.06	план на 31.12			В соответствии с отчетом 1-УРСТ (в том числе по данным Пермстата и Министерства здравоохранения ПК)	в том числе за счет средств ФБ, выделенных в 2014 году в рамках Соглашения
во 2 пг ввели в действие локальных водопроводов (км)	70,4	х	70,4	51,0	х	51,5	34,8
в 1 пг ввели в действие общеобразовательных организаций (ученических мест)	х	100	х	х	40	х	х
во 2 пг ввели в действие общеобразовательных организаций (ученических мест)	500	х	500	238	х	306	246
принято постановление об утверждении объемов на строительство ФАП	х	до 30.06.2014	х	х	не принято	х	22.09.2014 № 1041-п 26.12.2014 № 1528-п 26.12.2014 № 1529-п
во 2 пг ввели в действие ФАПов, ед	2	х	2	2	х	23	3
принято постановление об утверждении объемов на строительство стадиона, кв. м	х	до 30.06.2014	х	х	не принято	х	01.09.2014 № 908-п
во 2 пг ввели в действие плоскостных спортивных сооружений, кв. м	1800	х	1800	5760	х	17748	14000