

Приложение 1 к Отчету КСП ПК

Сводный анализ исполнения договоров, заключённых в целях выполнения работ по строительству крытого ледового катка с искусственным льдом в г.Краснокамске

№ пп	№ и дата госконтракта (договора)	Заказчик	Исполнитель	Предмет госконтракта (договора)	Сумма по госконтракту (договору), тыс. руб.	Оплачено по источникам финансирования, тыс. руб.				Задолженность по договорам	Принято по актам выполненных работ, тыс. руб.				Задолженность по актам Д(-), К(+)
						Всего	в том числе				Всего	в том числе			
							Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Внебюджетные средства ЦСП			Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Внебюджетные средства ЦСП	
1	Госконтракт №22-20п-399/07-278тп/2012 от 24.12.2012	ГКУ "УКС ПК" (переданы права заказчика ЦСП)	ОАО "МРСК-Урала"	Технологическое присоединение к электрическим сетям	5 232,8	5 232,8		5 232,8		0,0	5 232,8		5 232,8		0,0
2	Договор №7954 от 28.12.2012	ГКУ "УКС ПК" (не переданы права заказчика ЦСП)	ОАО "ТГК №9"	Подключение к системе теплоснабжения	14 627,8	0,0				14 627,8	0,0				0,0
3	Госконтракт №8/2013 от 29.01.2013	ГКУ "УКС ПК" (переданы права заказчика ЦСП)	МУП "Водоканал"	Технологическое присоединение к сетям водоснабжения	5 579,0	2 866,7		2 866,7		0,0	2 866,7		2 866,7		0,0
4	Госконтракт №4829021 от 31.01.2013	ГКУ "УКС ПК" (не переданы права заказчика ЦСП)	ОАО "Ростелеком"	Обеспечение технической возможности предоставления доступа связи	1 483,5	0,0				1 483,5	0,0				0,0
5	Договор №150 от 03.06.2013	ГКАУ "ЦСП ПК"	ООО "Сомикс"	Строительство крытого ледового катка с искусственным льдом	250 000,0	241 733,4	132 500,0	109 233,4		8 266,6	284 184,6				42 451,2
6	Договор б/н от 10.06.2013	ГКАУ "ЦСП ПК"	Бусырев Ю.В.	Контроль за ходом строительных работ	622,4	622,4			622,4	0,0	622,4			622,4	0,0
7	Договор №211 от 15.08.2013	ГКАУ "ЦСП ПК"	Каменских Л.А.	Контроль стоимости строительства	241,5	241,5			241,5	0,0	241,5			241,5	0,0
<b>ИТОГО</b>					<b>277 787,0</b>	<b>250 696,7</b>	<b>132 500,0</b>	<b>117 332,8</b>	<b>863,9</b>	<b>24 377,9</b>	<b>293 147,9</b>	<b>0,0</b>	<b>8 099,4</b>	<b>863,9</b>	<b>42 451,2</b>