

## Сравнительный анализ отчётных данных форм КС-2 и КС-3, представленных ООО "Сомикс" в ГКАУ "ЦСП ПК"

№ пп	Акты выполненных работ по ф.КС-2					Справка о стоимости работ и затрат по ф.КС-3	
	№ и дата	Отчетный период	№ сметы	Виды работ	Сумма, тыс. руб.	№ и дата	Сумма, тыс. руб.
1	№150-1 от 31.07.2013	01.07.2013-31.07.2013	02-01-01	Общестроительные работы	64 922,9	№150-01 от 31.07.2013	64 922,9
<b>ИТОГО</b>					<b>64 922,9</b>		
2	№150-02 от 31.08.2013	01.08.2013-31.08.2013	02-01-01	Общестроительные работы	18 459,8	№150-02 от 31.08.2013	18 459,8
<b>ИТОГО</b>					<b>18 459,8</b>		
3	№150-03 от 30.09.2013	01.09.2013-30.09.2013	02-01-01	Общестроительные работы	22 101,9	№150-03 от 30.09.2013	44 620,0
4	№150-04 от 30.09.2013	01.09.2013-30.09.2013	доп.1 к смете 02-01-01	Общестроительные работы (Подготовка под полы)	6 968,1		
5	№150-05 от 30.09.2013	01.09.2013-30.09.2013	доп.2 к смете 02-01-01	Общестроительные работы (Расчёт удорожания материалов к актам №150-01-№150-03)	13 885,3		
6	№150-06 от 30.09.2013	01.09.2013-30.09.2013	02-01-06	Вентиляция	1 294,5		
7	№150-07 от 30.09.2013	01.09.2013-30.09.2013	01-1	Подготовительные работы	370,2		
<b>ИТОГО</b>					<b>44 620,0</b>		
8	№150-09 от 31.10.2013	01.10.2013-31.10.2013	02-01-01	Общестроительные работы	23 849,4		
9	№150-10 от 31.10.2013	01.10.2013-31.10.2013	02-01-02	Отопление	1 250,4		
10	№150-11 от 31.10.2013	01.10.2013-31.10.2013	02-01-03	Узел управления	4 252,8		
11	№150-12 от 31.10.2013	01.10.2013-31.10.2013	02-01-06	Вентиляция	7 167,5		
12	№150-13 от 31.10.2013	01.10.2013-31.10.2013	02-01-18	Холодоснабжение	25 007,3		
13	№150-14 от 31.10.2013	01.10.2013-31.10.2013	02-01-04	Теплоснабжение установок П1-П5	221,0		
14	№150-15 от 31.10.2013	01.10.2013-31.10.2013	02-01-11	Система водоподготовки	2 759,5		
15	№150-16 от 31.10.2013	01.10.2013-31.10.2013	02-01-09	Канализация К1	228,3		
16	№150-17 от 31.10.2013	01.10.2013-31.10.2013	02-01-10	Канализация К3	96,1		
17	№150-18 от 31.10.2013	01.10.2013-31.10.2013	02-01-20	Электросиловое оборудование	3 526,8		
18	№150-19 от 31.10.2013	01.10.2013-31.10.2013	02-01-05	Теплоснабжение установок К1, А1-А4	534,5		
<b>ИТОГО</b>					<b>68 893,7</b>		
19	№150-20 от 29.11.2013	01.11.2013-30.11.2013	02-01-01	Общестроительные работы	13 512,6		
20	№150-21 от 29.11.2013	01.11.2013-30.11.2013	02-01-01	Общестроительные работы	2 369,6		
21	№150-22 от 29.11.2013	01.11.2013-30.11.2013	02-01-02	Отопление	73,2		
22	№150-23 от 29.11.2013	01.11.2013-30.11.2013	02-01-03	Узел управления	204,2		
23	№150-24 от 29.11.2013	01.11.2013-30.11.2013	02-01-06	Вентиляция	69,7		
24	№150-25 от 29.11.2013	01.11.2013-30.11.2013	02-01-07	Водопровод В1	1 522,9		
25	№150-26 от 29.11.2013	01.11.2013-30.11.2013	02-01-08	Горячее водоснабжение Т3, Т4	320,7		
26	№150-27 от 29.11.2013	01.11.2013-30.11.2013	02-01-12	Электроосвещение	4 430,1		

№ пп	Акты выполненных работ по ф.КС-2					Справка о стоимости работ и затрат по ф.КС-3	
	№ и дата	Отчетный период	№ сметы	Виды работ	Сумма, тыс. руб.	№ и дата	Сумма, тыс. руб.
27	№150-28 от 29.11.2013	01.11.2013-30.11.2013	02-01-09	Канализация К1	518,0	№150-05 от 29.11.2013	43 269,6
28	№150-29 от 29.11.2013	01.11.2013-30.11.2013	02-01-11	Система водоподготовки	22,7		
29	№150-30 от 29.11.2013	01.11.2013-30.11.2013	02-01-18	Холодоснабжение	3 951,8		
30	№150-31 от 29.11.2013	01.11.2013-30.11.2013	02-01-20	Электросиловое оборудование	235,5		
31	№150-32 от 29.11.2013	01.11.2013-30.11.2013	02-01-02	Отопление	668,4		
32	№150-33 от 29.11.2013	01.11.2013-30.11.2013	02-01-19	Технологическое оборудование	6 497,3		
33	№34 от 29.11.2013	01.11.2013-30.11.2013	02-01-13	Автоматизация вентустановок	856,2		
34	№35 от 29.11.2013	01.11.2013-30.11.2013	02-01-14	Автоматизация водомерного узла	185,7		
35	№36 от 29.11.2013	01.11.2013-30.11.2013	02-01-15	Автоматизация узла учёта	130,5		
36	№37 от 29.11.2013	01.11.2013-30.11.2013	02-01-22	Тепловая сеть	970,9		
37	№38 от 29.11.2013	01.11.2013-30.11.2013	Доп.1 к смете 02-01-06	Вентиляция	5 074,5		
38	№150-39 от 29.11.2013	01.11.2013-30.11.2013	Доп.3 к смете 02-01-01	Общестроительные работы	848,3		
39	№150-40 от 29.11.2013	01.11.2013-30.11.2013	Доп.1 к смете 02-01-18	Холодоснабжение	806,6		
<b>ИТОГО</b>					<b>43 269,6</b>		
40	№150-20 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-01	Общестроительные работы	-12 353,3		
41	№150-21 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-01	Общестроительные работы	-1 058,2		
42	№150-22 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-01	Общестроительные работы	5 512,0		
43	№150-23 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-01	Общестроительные работы	14 940,4		
44	№150-24 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-01	Общестроительные работы	6 061,1		
45	№150-25 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-01	Общестроительные работы	1 154,8		
	№150-27 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	доп.1 к смете 02-01-01	Общестроительные работы	3 290,8		
	№150-28 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	доп.2 к смете 02-01-01	Общестроительные работы	2 194,9		
	№150-29 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	доп.3 к смете 02-01-01	Общестроительные работы (противопожарная стена)	852,0		
	№150-30 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	доп.4 к смете 02-01-01	Общестроительные работы	11 216,4		
	№151-31 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	доп.2 к смете 02-01-01	Общестроительные работы (расчёт удорожания материалов)	1 272,6		
	№150-32 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-02	Отопление	114,2		
	№150-33 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	Доп.1 к смете 02-01-02	Отопление	1 313,0		
	№150-34 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-02	Отопление	97,8		
	№150-35 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-03	Узел управления	207,5		
	№150-36 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-24	Монтаж системы автоматизации и дымоудаления	596,8		

№ пп	Акты выполненных работ по ф.КС-2					Справка о стоимости работ и затрат по ф.КС-3	
	№ и дата	Отчетный период	№ сметы	Виды работ	Сумма, тыс. руб.	№ и дата	Сумма, тыс. руб.
	№150-37 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-03	Узел управления	366,2	№150-06 от 28.02.2014	44 018,6
	№150-38 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-04	Теплоснабжение установок П1-П5	19,7		
	№150-39 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-05	Теплоснабжение установок К1, А1-А4	98,1		
	№150-40 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-06	Вентиляция	136,9		
	№150-41 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	Доп. смета к 02-01-06	Вентиляция	5 931,8		
	№150-42 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-06	Вентиляция	82,7		
	№150-43 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-06	Вентиляция	1 518,6		
	№150-44 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-07	Водопровод В1	1 533,1		
	№150-45 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-07	Водопровод В1	1 097,0		
	№150-46 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-08	Горячее водоснабжение Т3, Т4	313,1		
	№150-47 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-08	Горячее водоснабжение Т3, Т4	113,0		
	№150-48 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-09	Канализация К1	491,0		
	№150-48 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-09	Канализация К1	548,3		
	№150-50 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-09	Канализация К1	17,5		
	№150-51 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-10	Канализация К3	7,0		
	№150-52 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-11	Система водоподготовки	47,8		
	№150-54 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-12	Электроосвещение	4 530,2		
	№150-54 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	Доп. Смета №1 к 02-01-12	Электроосвещение	329,9		
	№150-55 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-13	Автоматизация вентустановок	1 042,3		
	№150-56 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-14	Автоматизация водомерного узла	258,9		
	№150-57 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-15	Автоматизация узла учёта	197,7		
	№150-57 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-16	Пожарная сигнализация	656,1		
	№150-59 от 28.02.2013	01.02.2014-28.02.2014	Доп. смета №1 к смете №02-01-16	Монтаж пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (установка доп. извещателей)	104,9		
	№150-60 от 28.02.2014	01.02.2014-28.02.2014	02-01-17	Оповещение о пожаре	919,1		
	№150-61 от 28.02.2013	01.02.2014-28.02.2014	№02-01-18	Холодоснабжение	5 375,2		
	№150-62 от 28.02.2013	01.02.2014-28.02.2014	№02-01-18	Холодоснабжение	7 590,8		
	№150-63 от 28.02.2013	01.02.2014-28.02.2014	Доп.1 к смете №02-01-18	Холодоснабжение	617,8		
	№150-64 от 28.02.2013	01.02.2014-28.02.2014	№02-01-18	Холодоснабжение	1 376,3		
	№150-65 от 28.02.2013	01.02.2014-28.02.2014	№02-01-19	Технологическое оборудование	7 491,6		
	№150-66 от 28.02.2013	01.02.2014-28.02.2014	№02-01-20	Электросиловое оборудование	317,3		

№ пп	Акты выполненных работ по ф.КС-2					Справка о стоимости работ и затрат по ф.КС-3	
	№ и дата	Отчетный период	№ сметы	Виды работ	Сумма, тыс. руб.	№ и дата	Сумма, тыс. руб.
	№150-67 от 28.02.2013	01.02.2014-28.02.2014	№02-01-20	Электросиловое оборудование	62,2		
	№150-68 от 28.02.2013	01.02.2014-28.02.2014	№02-01-22	Тепловая сеть	884,3		
	№150-69 от 28.02.2013	01.02.2014-28.02.2014	№02-01-23	Монтаж системы автоматизации противопожарного водопровода	392,4		
	№150-70 от 28.02.2013	01.02.2014-28.02.2014	№09-01	ПНР - вентиляция	119,8		
	№150-71 от 28.02.2013	01.02.2014-28.02.2014	Доп. смета №09-01	ПНР - вентиляция	184,9		
	№150-72 от 28.02.2013	01.02.2014-28.02.2014	№09-02	ПНР - холодоснабжение	356,3		
	№150-73 от 28.02.2013	01.02.2014-28.02.2014	№09-03	ПНР - электрооборудование	80,7		
	№150-74 от 28.02.2013	01.02.2014-28.02.2014	№09-04	ПНР - электроосвещения	36,1		
	№150-75 от 28.02.2013	01.02.2014-28.02.2014	Доп. смета №1 к смете 09-03, 09-04	ПНР - электрооборудование и электроосвещение	58,7		
	№150-76 от 28.02.2013	01.02.2014-28.02.2014	№09-05	ПНР - пожарной сигнализации	93,8		
	№150-77 от 28.02.2013	01.02.2014-28.02.2014	№09-06	ПНР - оповещение о пожаре	76,7		
	№150-78 от 28.02.2013	01.02.2014-28.02.2014	№09-07	ПНР - автоматизация вентустановок	81,1		
	№150-79 от 28.02.2013	01.02.2014-28.02.2014	№09-08	ПНР - автоматизация водомерного узла	13,5		
	№150-80 от 28.02.2013	01.02.2014-28.02.2014	№09-09	ПНР - автоматизация узла учёта	27,0		
	№150-81 от 28.02.2013	01.02.2014-28.02.2014	№09-10	ПНР - подъемник	85,1		
	№150-82 от 28.02.2013	01.02.2014-28.02.2014	№09-11	ПНР - автоматизация дымоудаления	116,4		
	№150-83 от 28.02.2013	01.02.2014-28.02.2014		Проведение лабораторных исследований и определение расчётных величин пожарного риска	447,4		
<b>ИТОГО</b>					<b>81 659,3</b>		
				Аннулирование работ от 30.07.2014 за период 01.11.2013-30.11.2013	-43 269,6		
				Удорожание	5 628,9		
<b>ИТОГО с учётом корректировки</b>					<b>44 018,5</b>		
<b>ВСЕГО</b>					<b>284 184,6</b>		<b>284 184,6</b>