



КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ

(КСП ПК)

Ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006, тел. (342) 217-75-00, факс 217-75-01, E-mail: Permoblksp@ksppk.ru
ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090, ИНН/КПП 5902292350/590201001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по вопросу
«Анализ эффективности расходования средств местных бюджетов,
направленных на подготовку проектной документации по газификации
муниципальных образований Пермского края за период 2014-2016 г.г.».

28.04.2017

№ 16

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: Закон Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-счётной палате Пермского края»; решения комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного Собрания Пермского края от 25.08.2016 г. № 2495 и от 16.11.2016 г. № 4/11; План работы КСП ПК на 2017 год; решение КСП ПК о проведении экспертно-аналитического мероприятия от 26.12.2016 № 64.

Цель экспертно-аналитического мероприятия: проверка эффективности расходования средств местных бюджетов, направленных на подготовку проектной документации по газификации муниципальных образований Пермского края за период 2014-2016 г.г.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: нормативные правовые акты и иные документы относящиеся к тематике мероприятия, информация и материалы, полученные по запросам КСП ПК от администраций муниципальных районов и городских округов¹ и Контрольно-счётных органов муниципальных образований Пермского края².

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: исполнительные органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений.

Исследуемый период: 2014-2016 г.г.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 9 января по 28 апреля 2017 г.г.

1. Общая часть:

1.1. Нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края, регламентирующие осуществление деятельности органов местного самоуправления в области газоснабжения населения.

Согласно ст. 7 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 05.12.2016) «О газоснабжении в Российской Федерации» и ст.ст. 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: организация

¹ Письмо КСП ПК от 23.12.2016 № 1-15/914 «О предоставлении информации о разработке и финансировании ПСД по объектам газификации муниципального значения в муниципальных районах, городских округах и сельских поселениях за 2014-2016 г.г.».

² Письмо КСП ПК от 23.12.2016 № 1-15/914 «О предоставлении информации о разработке и финансировании ПСД по объектам газификации муниципального значения в муниципальных районах, городских округах и сельских поселениях за 2014-2016 г.г.».

газоснабжения населения является полномочием органов местного самоуправления городских поселений и осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами.

Организация газоснабжения поселений в границах муниципального района, а также организация газоснабжения населения сельских поселений, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации, - является полномочием органов местного самоуправления муниципального района и осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами.

В соответствии со ст. 2 Закона Пермского края от 22.12.2014 № 416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»: вопросы местного значения по организации в границах поселения газоснабжения населения закреплены за сельскими поселениями Пермского края.

Таким образом, согласно федеральному и краевому законодательству: организация газоснабжения населения, поселений в границах муниципального района и межселенной территории, в т.ч. разработка ПСД для строительства газопроводов, - является полномочием городских и сельских поселений, муниципальных районов и городских округов.

1.2. Для подготовки информации, КСП ПК:

- проведён анализ информации о разработке и финансировании проектной документации объектов газификации муниципальных образований (далее по тексту - «ПД») за период 2014-2016 г.г., представленной администрациями муниципальных районов и городских округов (далее по тексту - «МР и ГО») Пермского края;

- обобщены результаты проверок и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых Контрольно-счётными органами муниципальных образований Пермского края (далее по тексту - «КСО МО»).

Информация, предоставленная администрациями МР и ГО и КСО МО, - включает информацию о ПД объектов газификации поселенческого уровня.

2. Результаты проведённого анализа информации, предоставленной администрациями МР и ГО, показали следующее:

2.1. Информацию о разработке ПД объектов газификации МО за 2014-2016 г.г. предоставили 29 из 48 МР и ГО. В 18 МР и ГО - в этот период ПД не разрабатывалась. Администрация Кунгурского МР информацию на запрос КСП ПК - не предоставила.

2.2. Всего, на территории Пермского края за период 2014-2016 годы за счёт средств краевого и местных бюджетов, а также внебюджетных источников было разработано 144 ПД объектов газификации, на общую сумму 197 751,9 тыс. руб. Из них:

- в МР – 38 ПД (на 52 294,51 тыс. руб.);
- в ГО – 31 ПД (на 44 204,5 тыс. руб.);
- в городских и сельских поселениях (далее по тексту - «ГП и СП») – 75 ПД (на 101 252,9 тыс. руб.).

2.3. Наибольшее количество ПД объектов газификации за период 2014-2016

г.г. было разработано: в ГО «Пермь» – 15 ПД; в муниципальных районах: Осинском – на 12 ПД, Нытвенском – на 10, Чайковском, Частинском, Пермском – по 9 ПД, Бардымском – 8 ПД (см. Приложение 2).

2.4. Анализ по источникам финансирования ПД объектов газификации представлен в таблице 1.

Фактические затраты на разработку и подготовку ПД
в разрезе источников финансирования за 2014-2016 г.г.

Таблица 1

Показатель	Объём, тыс. руб.	Удельный вес, %
Всего, в том числе:	197 751,1	100
ср-ва краевого бюджета	36 203,7	18,3
ср-ва бюджетов МР и ГО	73 173,4	37,0
ср-ва бюджетов ГП и СП	76 617,1	38,7
внебюджетные ср-ва	11 798,2	6,0

Как видно из Таблицы 1, наибольшие затраты на разработку ПД объектов газификации местного значения пришлись на бюджеты ГП и СП – 38,7%.

2.5. Из 144 ПД объектов газификации - до настоящего времени не получены положительные заключения государственной экспертизы по 17 ПД (11,8%) с фактическими затратами на ПД 13 200,7 тыс. руб.; из них 3 ПД - находятся в процессе разработки с 2011 г. (Нытвенский МР - 2 ПД) и с 2013 г. (Осинский МР - 1 ПД).

Таким образом, по 127 ПД объектов газификации получены положительные заключения государственной экспертизы.

2.6. Реализация *разработанной*³ ПД объектов газификации МО.

Анализ реализации ПД объектов газификации МО.

Таблица 2

Стадии строительства объектов газификации МО	Кол-во ПД, ед.	Фактические затраты на разработку ПД, тыс. руб.	Удельный вес в общем количестве разработанных ПД, %
Строительство объектов газификации не осуществлялось	66	94 282,8	52,0
Объекты в стадии строительства	31	54 092,9	24,4
Объекты построены, введены в эксплуатацию	30	36 175,5	23,6
Всего разработанных ПД объектов газификации	127	184 551,2	100

2.6.1. Как видно из Таблицы 2:

- 30 ПД объектов газификации, или 23,6% от общего числа разработанных ПД - были реализованы (объекты построены, введены в эксплуатацию);

- наибольшее количество - **66 ПД, или 52,0%** от общего количества разработанных ПД - приходится на ПД объектов, **строительство которых не осуществлялось**. Из них: по **32 ПД**, или 48,5%, со стоимостью ПД 45 604,56 тыс. руб., - **дата начала строительства объектов даже не определена**. При этом, по 22 ПД

³ Получивших положительное заключение государственной экспертизы.

(с общим объёмом затрат на разработку ПД - 27 620,4 тыс. руб.) - положительное заключение государственной экспертизы было получено ещё в 2014 - 2015 г.г. (см. Приложение 1).

КСП ПК отмечает, что, в соответствии со ст. 22 постановления Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 № 317 «Об утверждении правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»⁴: «проекты газоснабжения подлежат перерегистрации в следующем случае: строительство не было начато в течение 24 месяцев с даты предыдущей регистрации проекта; превышены нормативные сроки строительства».

Следовательно, сроки бездействия по указанным выше объектам газификации МО могут составить свыше 2-х лет, что может привести к утрате актуальности ПД, и, как следствие, к дополнительным затратам для её доработки.

2.6.2. КСП ПК отмечает, что в **16 из 29 МР и ГО (55,2%) - не реализована ни одна ПД** объектов газификации – объекты не построены, не введены в эксплуатацию (см. Приложение 2).

Таким образом, реализация ПД объектов газификации местного значения в Пермском крае находится на крайне низком уровне.

2.6.3. Согласно полученной информации, общая сметная стоимость строительства объектов газификации, по разработанным 127 ПД, составила 2 275 618,7 тыс. руб. Фактическое финансирование строительства объектов газификации (без учёта стоимости ПД) за 2014-2016 г.г. составило 556 868,7 тыс. руб. или 24,5% от общей стоимости, в т.ч. построены, введены в эксплуатацию 30 объектов газификации сметной стоимостью 345 049,7 тыс. руб., или 15,2% от общего числа объектов с разработанной ПД.

Таким образом, для завершения строительства **97 объектов** газификации МО, по которым разработана ПД в период 2014-2016 г.г., - **требуется 1 718 750 тыс. руб.**

2.7. В Пермском крае отсутствует государственная программа по газификации.

Распоряжением губернатора Пермского края от 27.03.2014 г. № 60-р «О внесении изменений в перечень государственных программ Пермского края» Государственная программа «Развитие газоснабжения и газификации Пермского края»⁵ была включена в утверждённый⁶ перечень государственных программ Пермского края. Однако, до настоящего времени программа не утверждена. Сроки разработки данной программы – 7 раз⁷ продлялись Решениями Комитета по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания Пермского края. Последний срок установлен - до 31.05.2017 г. Ответственным исполнителем по разработке проекта программы является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края.

В период с 2008-2010 г.г. на территории Пермского края действовала целе-

⁴ Постановление Правительства РФ от 17.05.2002 № 317 (ред. от 30.03.2015) «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации».

⁵ Решение о её разработке предусмотрено пунктом 1.2. Постановления Законодательного собрания Пермского края от 25.10.2013 № 980 «О состоянии местного самоуправления и развития муниципальных образований в Пермском крае в 2012 году».

⁶ Распоряжение Губернатор Пермского края от 24.06.2013 №146-р «Об утверждении перечня государственных программ Пермского края».

⁷ Последнее решение Комитета по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания Пермского края от 14.03.2017 № 13/5.

вая программа «Газификация Пермского края на 2008-2010 годы», отчёт о реализации которой был представлен в Законодательное собрание Пермского края⁸ в марте 2017 г., т.е. по истечении шести лет после установленного⁹ срока.

2.8. Учитывая, что КСП ПК не наделена полномочиями¹⁰ по осуществлению контроля за использованием средств местных бюджетов, КСП ПК было предложено КСО МО Пермского края включить в план работы на 1 квартал 2017 года контрольное либо экспертно-аналитическое мероприятие по теме: «Проверка эффективности расходования средств местных бюджетов, направленных на подготовку проектной документации по газификации муниципальных образований, за период 2014-2016 годов».

2.8.1. Информацию о проведённых мероприятиях по рассматриваемому вопросу предоставили 18 КСО муниципальных районов и городских округов и контрольно-ревизионная комиссия Чернушинского городского поселения. Контрольными мероприятиями, проведёнными КСО МО, были охвачены объекты поселенческого уровня данных муниципальных районов.

Таким образом, из 30 МР и ГО, где в период 2014-2016 г.г. разрабатывались ПД объектов газификации МО, - в 18 (60%) КСО МО были проведены контрольные мероприятия по рассматриваемому вопросу.

2.8.2. Проведённый КСП ПК анализ информации КСО МО показал следующее.

2.8.2.1. В текущем году, КСО МО было проведено 18 контрольных мероприятий по вопросу проверки эффективности расходования средств местных бюджетов, направленных на подготовку ПД объектов газификации муниципальных образований, за период 2014-2016 годов.

Контрольно-счётная палата г. Перми сообщила, что в 2016 году было проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Обоснованность, эффективность планирования и использования бюджетных средств при осуществлении муниципальным образованием инвестиционной деятельности», в ходе которого были охвачены вопросы газификации в г. Перми.

В ходе указанных мероприятий было обследовано 84 ПД объектов газификации МО, на общую сумму 110 843 тыс. руб. Это составило 58,3% от общего числа ПД и 56,0% от общей суммы фактических затрат на ПД, разработанных за период 2014-2016 г.г. в МО края (по информации ОМСУ).

2.8.2.2. Результаты контрольных мероприятий показали следующее:

Из 84 ПД - по 76 были получены положительные заключения государственной экспертизы, т.е. разработка ПД завершена. **Из них: 21 ПД (27,6%) - были реализованы** – объекты газификации построены, введены в эксплуатацию. По остальным 55 ПД:

- по 30 ПД – строительство объектов не предусмотрено нормативными правовыми актами ни на каком уровне власти;

- по 9 ПД – «отдалённые» сроки строительства объектов – 2020–2021 г.г., или нет информации о строительстве объектов;

- по 1 ПД – истёк срок действия технических условий на подключение объ-

⁸ Письмо и.о. губернатора Пермского края от 03.03.2017 № СЭД-01-68-217.

⁹ В соответствии со ст. 7.1. Закона Пермской области от 05.02.2003 № 620-120 «О краевых (областных) целевых программах» отчёт об исполнении программы направляется в Законодательное Собрание Пермского края для утверждения до 1 сентября, года следующего за годом реализации программы.

¹⁰ Закон Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-счётной палате Пермского края».

екта к сети газораспределения (Ильинский МР);
 - по 15 ПД – объекты в стадии строительства.

В следующей таблице представлен анализ реализации ПД в разрезе муниципальных образований, где КСО МО были проведены проверки и экспертно-аналитические мероприятия.

Анализ реализации ПД объектов газификации муниципальных образований,
 разработанных в 2014-2016 г.г.

(по материалам контрольных мероприятий КСО МО).

Таблица 3

МО Пермского края	Кол-во ПД, всего	Кол-во ПД, прошедших гос. экспертизу	Стоимость ПД, тыс. руб.	Кол-во ПД, строительство объектов по которым не предусмотрено нормативными правовыми актами	Кол-во ПД, объекты по которым в стадии строительства	Кол-во ПД, объекты по которым введены в эксплуатацию
ГО «Березники»	3	3	2 477,1			3
Берёзовский МР	1	1	1 396,2	1		
Верещагинский МР	3	3	10 075,1			
ГО «Губаха»	2	2	4 590,8	2		
Ильинский МР	3	2	6 250,0			1
Кунгурский МР	3	3	7 900,0	3		
Лысьвенский ГО	3	3	4 258,0			
Осинский МР	10	7	12 999,0	5		2
Частинский МР	8	7	5 088,0		2	5
Бардымский МР	13	12	10 679,0	8		4
Добрянский МР	2	1	2 902,0	1		
Карагайский МР	2	2	2 173,0		2	
Кишертский МР	3	3	2 692,5		2	1
Нытвенский МР	8	8	11 164,7	5		1
Октябрьский МР	3	3	6 488,1	1	2	
Ординский МР	5	5	4 642,9	2	2	1
Усольский МР	6	5	11 524,6		2	3
Чернушинское ГП	6	6	3 542,0	2		
Итого:	84	76	110 843,0	30	15	21

2.8.2.3. Основные нарушения, выявленные КСО МО в ходе проведения проверок и экспертно-аналитических мероприятий по вопросу эффективности расходования средств местных бюджетов, направленных на подготовку ПД объектов газификации муниципальных образований, за период 2014-2016 годов:

- подрядчиками нарушены сроки разработки ПД (МР: Берёзовский, Кунгурский, Осинский, Частинский, Карагайский, Нытвенский, Октябрьский; ГО «Губаха»);

- заказчиками нарушались сроки оплаты, установленные муниципальными контрактами (МР: Кунгурский, Осинский; Лысьвенский ГО);

- решениями представительных органов муниципальных образований о бюджете на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов средства на строительство газопровода - не предусмотрены (Берёзовский МР, Кунгурский МР);

- не применены меры ответственности за несвоевременное исполнение под-

рядчиком своих обязательств по контракту (ГО «Губаха»);

- нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (ГО «Губаха»);

- проект строительства уличных газопроводов не предусматривает строительство газопроводов-вводов (*от уличного газопровода до границы земельного участка*), что может отрицательно повлиять на решение потенциальных потребителей ввести газ в дом (МР: Октябрьский, Добрянский);

- на **неэффективное использование бюджетных средств** на разработку ПД объектов газификации, на общую сумму **8 701,9** тыс. руб., указали контрольно-счётные органы 7-ми муниципальных образований:

- Губахинского ГО – 1 234,3 тыс. руб. при исполнении муниципальных контрактов на разработку ПД;
- Лысьвенского ГО - 99 тыс. руб., на корректировку проектной документации по газопроводу высокого давления в п. Травянка;
- Добрянского МР¹¹ - 398,4 тыс. руб.: ОАО «Газпром» не выполнил свои обязательства - не построил газопровод в с. Голубята;
- Нытвенского МР – 1 004,8 тыс. руб., на подготовку проектной документации по объекту «Газоснабжение жилых домов м-на «Ельники» п. Уральский»;
- Осинского МР - 720 тыс. руб., в целом по поселениям Осинского МР;
- Ординского МР – 1 703,4 тыс. руб. В связи с тем, что 4 газопровода не строились в сроки, установленные программой социально-экономического развития Ординского муниципального района, - фактические целевые индикаторы и показатели результативности по данным объектам «нулевые»;
- Чернушинского ГП – 3 542 тыс. руб. - в связи с отодвинутым горизонтом планирования (2020 год) строительства объектов газификации ГП.

Также, КСП г. Перми, по результатам экспертно-аналитического мероприятия, проведённого в 2016 году, - сделан вывод о том, что администрацией города Перми не обеспечена непрерывность капитальных вложений: большая часть разработанной проектно-сметной документации по объектам газификации - не реализуется.

2.8.2.4. Ряд КСО МО ПК затруднились дать оценку эффективности расходования бюджетных средств, направленных на ПД объектов газификации ввиду незавершённого их строительства (МР: Октябрьский, Ильинский, Добрянский), указав на затягивание сроков реализации мероприятий по газификации населённых пунктов, что может привести к удорожанию ПД в связи с потерей актуальности исходных данных технических условий на присоединение к газораспределительной системе. Продление или получение новых технических условий - может повлечь возникновение дополнительных расходов бюджета, связанных с возможной корректировкой ранее разработанной ПД объектов газификации МО.

3. В целом, по результатам анализа информации, полученной от администраций МР и ГО и КСО МО, - **можно сделать следующие выводы:**

3.1. Реализация ПД объектов газификации местного значения в Пермском крае находится на низком уровне: из 127 разработанных в период 2014-2016 г.г.

¹¹ Решение Земского Собрания Добрянского муниципального района от 20.03.2013 № 568 «Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития Добрянского муниципального района до 2017 года».

ПД общей стоимостью свыше 184,5 млн. руб. - только 30 ПД (23,6%), общей стоимостью 36,2 млн. руб. (19,6%), - были реализованы (объекты построены, введены в эксплуатацию); по 66 ПД (52,0%) общей стоимостью 94,3 млн. руб. - строительство объектов не осуществлялось, в т.ч. - по половине из них (32 ПД общей стоимостью 45,6 млн. руб.) - не определены даже даты начала строительства объектов.

3.2. Для завершения строительства 97 объектов газификации МО, по которым была разработана ПД в период 2014-2016 г.г., - требуется 1 718,8 млн. руб.

3.3. Результаты контрольных мероприятий, проведенных КСО МО, подтверждают основной вывод о низком уровне реализации ПД объектов газификации местного значения в Пермском крае - из обследуемых 76 завершенных ПД только 21 ПД (27%) были реализованы (объекты построены, введены в эксплуатацию).

3.4. В ходе контрольных мероприятий КСО МО 7-ми МР и ГО было установлено неэффективное использование бюджетных средств на разработку ПД объектов газификации местного значения на общую сумму 8,7 млн. руб.

3.5. Одной из основных причин вышеуказанных негативных процессов в сфере газификации Пермского края является тот факт, что в Пермском крае отсутствует государственная программа газификации Пермского края.

4. Рекомендации Правительству Пермского края:

4.1. Принять меры для разработки государственной программы «Развитие газоснабжения и газификации Пермского края».

Председатель КСП ПК

Ю.В. Новоселов

Перечень ПД объектов газификации, по которым получено положительное заключение государственной экспертизы в период до 2016 года, но дата начала строительства объектов не определена (на 01.02.2017 г.).

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, по которому разрабатывалась ПД	Фактические затраты на разработку ПД, тыс. руб.
1.	Строительство газопроводов в поселке Куйбышевский г. Перми	1 058,27
2.	Строительство газопроводов в микрорайоне Ново-Бродовский г. Перми	1 037,88
3.	Строительство газопроводов в микрорайоне Леваневского г. Перми	924,3
4.	Строительство газопроводов в микрорайоне Новогайвинский г. Перми	1 179,67
5.	Строительство газопроводов в поселке Оборино г. Перми	2 029,78
6.	Строительство газопроводов в микрорайоне Разгуляй г. Перми	1 008,9
7.	Схема газоснабжения Центральной части г. Добрянки Пермского края	242,4
8.	Схема газоснабжения г. Добрянки, микрорайон «Комарово»	242,4
9.	Газификация жилого фонда д. Фадеята (Краснокамский МР)	898,7
10.	«Распределительные газопроводы в д. Заимка, г. Лысьвы» по проекту ООО «ГНГ-Пермь» (Лысьвенский ГО)	1 931,4
11.	Распределительные газопроводы для газификации жилого фонда индивидуальной застройки в с. Кемуль Ольховское СП (Чайковский МР)	2 450,0
12.	Распределительные газопроводы для газификации жилого фонда индивидуальной застройки в с. Ольховка II-очередь Ольховское СП (Чайковский МР)	3 350,0
13.	Газопроводы-вводы к жилым домам в д. Дубовая Чайковского МР	286,7
14.	Распределительный газопровод низкого давления с. Баклуши Большесосновского МР ул. Советская (от дома № 51 до дома № 71) и ул. Полевая (от дома № 27 до дома 39) с вводами в дома	265,0
15.	Установка газорегуляторного пункта на межпоселковом газопроводе «АГРС Нытва-Белобородово» (Нытвенский МР)	551,7
16.	Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (IV пусковой комплекс)	2 557,0
17.	Газопровод высоко и низкого давления по ул. Кооперативная, ул. Чайковского в с. Григорьевское (Нытвенский МР)	531,4
18.	ПСД на распределительный газопровод с. Комарово (Осинский МР)	2 760,0
19.	ПСД на распределительный газопровод с. Кузнечиха (Осинский МР)	2 301,64
20.	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов по ул. Рыбачья, Конева д. Петухова (Осинский МР)	285,62
21.	Корректировка ПСД на объект «Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Труда, ул. Новая, ул. Центральная в с. Карьево (Ординский МР)»	275,8
22.	Строительство распределительного газопровода в с. Гамово ул. Ванькова, ул. Цветочная, ул. Полевая, ул. Луговая, ул. Новая, ул. Целинная, ул. Западная с. Гамовское (Пермский МР)	1 451,8
Всего 22 объекта		27 620,4

№ п/п	Наименование муниципального района, городского округа	Кол-во ПД по объектам газификации, ед.	Фактические затраты на разработку ПД с начала реализации (с учетом затрат на экспертизу)					Кол-во объектов построенных, введенных в эксплуатацию		Доля построенных, введенных в эксплуатацию объектов газиф., % от:		Тыс. руб.
			Всего	средства поселений	средства бюджета муниципального района (городского округа)	средства краевого бюджета	внебюджетные средства	кол-во ПД, ед.	фактические затраты на разработку ПД	общего кол-ва ПД по объектам газификации	фактических затрат на разработку ПД	
1	г. Пермь	15	20 730,3	0,0	20 730,3	0,0	0,0	0,0	2	1 216,9	13,3	5,9
2	г. Березники	4	5 701,8	0,0	5 701,8	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
3	р-н Гремячинский	1	539,4	539,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4	г. Губаха	3	4 389,2	0,0	1 730,0	2 659,2	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
5	р-н Добрянский	6	6 879,4	3 717,1	398,4	2 763,9	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6	р-н Краснокамский	3	2 897,2	2 372,2	0,0	525,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
7	г. Лысьва	3	5 474,3	0,0	5 474,3	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	г. Соликамск	2	1 661,9	0,0	1 661,9	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
9	р-н Чайковский	9	14 354,7	5 724,1	1 923,8	6 706,8	0,0	0,0	2	1 791,0	22,2	12,5
10	р-н Чусовской	1	578,4	0,0	578,4	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
11	р-н Бардымский	8	11 264,2	851,4	6 816,8	3 596,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
12	р-н Березовский	1	1 495,0	1 495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
13	р-н Большесосновский	3	1 436,7	1 436,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2	1 171,7	66,7	81,6
14	р-н Верещагинский	3	11 000,1	11 000,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2	9 500,1	66,7	86,4
15	р-н Ильинский	2	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
16	р-н Карагайский	4	3 409,2	831,6	2 577,6	0,0	0,0	0,0	3	1 341,4	75,0	39,3
17	р-н Куединский	7	13 701,8	8 243,3	0,0	5 458,5	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
18	р-н Нытвенский	10	10 347,9	5 826,8	551,7	3 969,4	0,0	0,0	1	2 883,7	10,0	27,9
19	р-н Октябрьский	3	8 995,0	2 000,0	2 090,4	4 904,6	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
20	р-н Осинский	12	14 254,3	8 953,0	1 265,2	3 196,1	840,0	0,0	2	1 290,0	16,7	9,0
21	р-н Ординский	4	3 080,1	1 097,6	495,6	1 486,8	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
22	р-н Пермский	9	7 880,9	6 106,14	837,50	937,33	0,0	0,0	2	900,3	22,2	11,4
23	р-н Соликамский	4	4 381,8	2 081,8	2 300,0	0,0	0,0	0,0	2	1 186,8	50,0	27,1
24	р-н Сувеунский	1	1 631,0	0,0	1 631,0	0,0	0,0	0,0	1	1 631,0	100,0	100,0
25	р-н Усольский	6	6 524,6	1 524,6	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
26	р-н Частинский	9	7 244,5	393,4	4 611,1	0,0	2 240,0	0,0	5	2 105,8	55,6	29,1
27	р-н Чернушинский	5	8 773,4	5 422,7	3 350,7	0,0	0,0	0,0	5	8 773,4	100,0	100,0
28	г. Кудымкар	4	6 247,0	0,0	6 247,0	0,0	0,0	0,0	1	1 147,0	25,0	18,4
29	р-н Кудымкарский	2	5 877,8	0,0	2 200,0	0,0	3 677,8	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	Итого	144	197 751,9	76 617,1	73 173,4	36 203,7	11 757,8	30	34 939,1	20,8	17,7	