

**Перечень эффективно реализованных мероприятий (объектов)
инвестиционных проектов (муниципальных программ)
муниципальных районов Ассоциации "Юг", включенных в формы Г-15.1. в 2014, 2015, 2016 гг.**

№п/п	Наименование мероприятия (объекта) инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Сроки реализации инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Фактическое финансирование из краевого бюджета в 2014-2016 гг.	Ввод мощностей, соответствующие единицы	
				плановый	фактический
1. Бардымский район					
1	Разработка генерального плана Бардымского сельского поселения	2012-2014	222,8	ПСД	ПСД
2	Разработка генерального плана Березниковского сельского поселения, Бардымский муниципальный район	2012-2014	222,8	ПСД	ПСД
3	Разработка генерального плана Бичуринского сельского поселения, Бардымский муниципальный район	2012-2014	222,8	ПСД	ПСД
4	Разработка генерального плана Брюзлинского сельского поселения, Бардымский муниципальный район	2012-2014	222,8	ПСД	ПСД
5	Разработка генерального плана Елпачихинского сельского поселения, Бардымский муниципальный район	2012-2014	167,1	ПСД	ПСД
6	Разработка генерального плана Красноярского сельского поселения, Бардымский муниципальный район	2012-2014	167,1	ПСД	ПСД
7	Разработка генерального плана Новоашапского сельского поселения, Бардымский муниципальный район	2012-2014	222,8	ПСД	ПСД
8	Разработка генерального плана Сарашевского сельского поселения, Бардымский муниципальный район	2012-2014	195,2	ПСД	ПСД
9	Разработка генерального плана Тюндюковского сельского поселения, Бардымский муниципальный район	2012-2014	195,2	ПСД	ПСД
10	Разработка генерального плана Федорковского сельского поселения, Бардымский муниципальный район	2012-2014	195,2	ПСД	ПСД
11	Разработка генерального плана Шермейского сельского поселения, Бардымский муниципальный район	2012-2014	195,2	ПСД	ПСД
12	Распределительные газопроводы с. Брюзли Бардымского района Пермского края с газовыми вводами в жилые дома	2008-2014	1 879,0	10 867,5 п.м	10 981,92 п.м
13	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в с.Барда	2007-2015	0,0	24 чел.в сутки бассейн/48 чел.в сутки игровой зал	30 чел.в смену бассейн/48 чел.в смену игровой зал
14	Распределительные газопроводы д. Султанай Бардымского района Пермского края с газовыми вводами в жилые дома	2009-2014	0,0	12,745 км	12,978 км
15	«Распределительный газопровод в с. Тюндюк Бардымского района Пермского края с газовыми подводами к домам»	2012-2014	0,0	ПСД	ПСД
16	«Распределительный газопровод с. Березники Бардымского района Пермского края с газовыми подводами к домам»	2012-2014	0,0	ПСД	ПСД
17	Распределительный газопровод с. Елпачиха Бардымского района Пермского края с газовыми подводами к домам	2012-2014	0,0	ПСД	ПСД

№п/п	Наименование мероприятия (объекта) инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Сроки реализации инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Фактическое финансирование из краевого бюджета в 2014-2016 гг.	Ввод мощностей, соответствующие единицы	
				плановый	фактический
18	"Распределительные газопроводы с. 1-Краснояр Бардымского района Пермского края с газовыми вводами в жилые дома. 2 этап"	2013-2016	25 052,8	29,4	28,7
19	Распределительный газопровод с. Танып Бардымского района Пермского края с газовыми подводами к домам и объектам соцкультбыта	2016-2017	0,0	ПСД, 17487,12 п.м	ПСД, строительство ведется
	х	х	29 160,5	х	х
2. Еловский район					
20	Генеральные планы, правила землепользования и застройки сельских поселений Еловского муниципального района и Корректировка схемы территориального планирования Еловского муниципального района	2013-2014	2 229,5	ГП иПЗЗ СТП	ГП иПЗЗ СТП
21	Газопровод к объектам социально- культурного развития и жилому фонду по с. Дуброво Еловского района	2013-2014	5 018,6	9,0	9,0495 км (по форме Г-15.1), 8,911 км (по разрешению на ввод в эксплуатацию)
	х	х	7 248,0	х	х
3. Куединский район					
22	«Распределительный газопровод д.Кирга Куединского района» Пермского края	2014-2017	4945,4	ПСД, 7,028км	ПСД, 7,4595 (в форме Г-15.1), 6,656 км (в акте ввода в эксплуатацию)
23	Распределительные газопроводы в п. Куеда (2 очередь)	2015	12318,0	13,321 км	13,321 км (в форме Г-15.1.), 14,255км (в разрешении на ввод в эксплуатацию)
24	Распределительные сети газопровода в с. Большая Уса, ул. Коминтерна, третья очередь	2012-2016	1312,5	ПСД, 1,3 км	ПСД, 1,323 км
25	Распределительный газопровод низкого давления с подводками к жилым домам по ул. Спорта в п. Куеда Пермского края	2016	1281,0	13,321 км - в форме Г 15.1, 548,9 м - в инвестиционном проекте	13,321 км (в форме Г-15.1), 549 м (в разрешении на ввод в эксплуатацию)
26	Реконструкция и развитие сетей водопровода д. Кирга Большегондырского сельского поселения Куединского района Пермского края	2012-2016	2869,3	ПСД, 8,268 км	ПСД, 8,818 км (в форме Г-15.1.), 7,372 км (в разрешении на ввод в эксплуатацию)
	х	х	22 726,2	х	х
4. Осинский район					
27	ПСД на распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Мостовая Гремячинского сельского поселения Осинского района Пермского края	2013-2014	519,1	ПСД	ПСД
28	ПСД на распределительный газопровод с. Кузнечиха Осинского района Пермского края	2013-2014	0,0	ПСД	ПСД

№п/п	Наименование мероприятия (объекта) инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Сроки реализации инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Фактическое финансирование из краевого бюджета в 2014-2016 гг.	Ввод мощностей, соответствующие единицы	
				плановый	фактический
29	Строительство водопроводных сетей в с. Горы Горского сельского поселения	2014-2016	21 279,4	13,387 км	13,387 км (в форме Г-15.1), 11,467 км - (в разрешении на ввод в эксплуатацию)
30	Реконструкция существующего здания под детский сад на 80 мест по адресу: Пермский край, г. Оса, ул. Гоголя, 115	2013-2015	18 598,4	80 мест	80 мест
31	Распределительный газопровод для газоснабжения жилого фонда по ул.Юбилейная, ул.Нефтяников в д.Тишкова Осинского района Пермского края	2016	3 487,76	4,515 п.км.	4,515 п.км.
	х	х	43 884,6	х	х
5. Чайковский район					
32	Строительство здания скорой помощи по адресу г. Чайковский, ул. Мира, 4 «а»	2013-2015	36 603,9	1467,5 кв.м	1467,5 кв.м (в форме Г-15.1.), 1320,40 кв.м. (в разрешении на ввод в эксплуатацию)
33	Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Альняшинского сельского поселения Чайковского муниципального района Пермского края	2012-2014	487,5	ГП, ПЗЗ	ГП, ПЗЗ
34	Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Уральского сельского поселения Чайковского муниципального района Пермского края	2010-2014	0,0	ГП, ПЗЗ	ГП, ПЗЗ
35	Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района Пермского края	2010-2014	551,1	ГП, ПЗЗ	ГП, ПЗЗ
36	Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Сосновского сельского поселения Чайковского муниципального района Пермского края	2011-2014	562,2	ГП, ПЗЗ	ГП, ПЗЗ
37	Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Зипуновского сельского поселения Чайковского муниципального района Пермского края	2012-2014	600,0	ГП, ПЗЗ	ГП, ПЗЗ
38	Разработка ПСД, строительство котельной и теплотрассы в с. Зипуново, Чайковский муниципальный район	2010-2014	7 316,8	1 МВт, 563 м	1 МВт, 563 м
39	Разработка проектно-сметной документации «Распределительные газопроводы для газификации жилого фонда индивидуальной застройки в д. Харнавы», Чайковский муниципальный район	2013-2014	975,0	ПСД	ПСД
40	Разработка проектно-сметной документации «Распределительные газопроводы для газификации жилого фонда индивидуальной застройки в с.Ольховка II-я очередь», Чайковский МР	2013-2014	2 512,5	ПСД	ПСД
41	Разработка проектно-сметной документации «Распределительные газопроводы для газификации жилого фонда индивидуальной застройки в с. Кемуль», Чайковский МР	2013-2014	1 837,5	ПСД	ПСД
42	Разработка ПСД по объекту “Распределительные газопроводы д. М. Букор Чайковского района Пермского края”	2013-2014	1 381,8	ПСД	ПСД

№п/п	Наименование мероприятия (объекта) инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Сроки реализации инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Фактическое финансирование из краевого бюджета в 2014-2016 гг.	Ввод мощностей, соответствующие единицы	
				плановый	фактический
43	Реконструкция МДОУ детский сад № 9, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Приморский бульвар, 23 «а»	2012-2015	18 115,8	ПСД, 69 мест	ПСД, 69 мест
44	Реконструкция путепровода через железную дорогу на автодороги улиц Приморский бульвар - Промышленная г. Чайковский, Пермский край	2011-2014	28 517,6	реконструкция	реконструкция
45	Приобретение здания "Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест, расположенного по адресу: Чайковский муниципальный район, с. Фоки, ул. Ленина, д. 48"	2015-2016	59 573,1	150 мест	150 мест
46	Водоснабжение с. Фоки: ул. Кирова 85-116	2010-2014	0,0	2 скв., 1 км.	2 скв., 1 км.
47	Распределительные газопроводы д. Маракуши, Чайковский район, Пермский край	2016	6 393,00000	5588,0 п.м.	Строительство ведется
	х	х	165 427,8	х	х
6. Чернушинский район					
48	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Загородная, ул. Строителей, ул. Победы, ул. Радужная в п. Азинский г. Чернушка Пермского края	2011-2014	0,0	3 085,5 п.м	3 085,5 п.м
49	Водоснабжение с.Слудка Чернушинского района в рамках реализации целевой программы «Водоснабжение Чернушинского муниципального района Пермского края на 2012-2014 годы»	2012-2014	9 395,5	12,67км	12,67км
50	Распределительные газопроводы д. Ульяновка	2014	2 150,8	5,5 км	5,5 км (в форме Г-15.1), 5,932 км (в разрешении на ввод в эксплуатацию)
51	Распределительный газопровод с. Ашша	2013-2014	2 807,0	8,066 км	8,1 км (в форме Г-15.1), 7,933 км (в разрешении на ввод в эксплуатацию)
52	Распределительные газопроводы с. Калиновка	2014-2015	9 288,1	14,8 км	14,8 км (в форме Г-15.1.), 11,132 км (в разрешении на ввод в эксплуатацию)
	х	х	23 641,4	х	х

**Перечень неэффективно реализованных мероприятий (объектов)
инвестиционных проектов (муниципальных программ)
муниципальных районов Ассоциации "Юг", включенных в форму Г-15.1. в 2014, 2015, 2016 гг.**

№п/п	Наименование мероприятия (объекта) инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Сроки реализации инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Фактическое финансирование из краевого бюджета (по форме Г-15.1), тыс.рублей		Ввод мощностей, соответств. единицы, плановый/фактический	Пояснение
			всего	в том числе за отчетный период		
1. Бардымский район						
1	«Проектирование распределительных газопроводов в с. Аклуши Бардымского района Пермского края с газовыми вводами в жилые дома»	2010-2015	597,0	0,0	ПСД/-	Получено отрицательное заключение государственной экспертизы, проектной организацией ООО «ГлавПроект» договорные обязательства не выполнялись и в 2014 вступило в силу решение суда, в соответствии с которым искиковые требования заказчика удовлетворены в полном объеме; в 2017 году заключен новый контракт для завершения работ и получения положительного заключения госэкспертизы
2	«Проектирование распределительного газопровода микрорайона «Западный-3» в с. Барда Пермского края с газовыми вводами в жилые дома 2 этап, 2 очередь»	2010-2015	1 679,1	0,0	ПСД/-	Получено отрицательное заключение государственной экспертизы, организация, являющаяся разработчиком проекта (ООО «Проектный институт «Пермжилкоммунпроект»), объявлена банкротом, новый муниципальный контракт на разработку ПСД заключен в 2016 году, в настоящее время ПСД находится на государственной экспертизе
2. Куединский район						
3	Разработка проектной документации "Распределительные газопроводы в с. Ошья"	2013-2014	2 488,5	2 488,5	ПСД/ПСД	Отсутствие межпоселкового газопровода с. Большие Кусты – д. Кашка – с. Ошья в Куединском районе
4	Разработка проектной документации "Распределительный газопровод д. Кашка"	2013- 2014	870,0	870,0	ПСД/ПСД	
5	Разработка проектной документации "Перевод котельной на газ в с. Ошья Куединского района Пермского края"	2013-2014	750,0	750,0	ПСД/ПСД	
6	Строительство «Распределительный газопровод д. Кашка»	2014	4 363,9	4 363,9	4,557 км/ 4,558 км	
7	Детский сад на 180 мест п. Куеда Куединского района	2013-2014	2 625,0	2 625,0	ПСД/ПСД	Ввиду стабилизации рождаемости, уменьшения темпов застройки нового восточного района п. Куеда, а также отсутствия очередности в детских садах, финансирование объекта прекращено
3. Осинский район						
8	ПСД на распределительный газопровод с. Комарово Осинского района Пермского края	2014	2 010,0	2 010,0	ПСД/ПСД	ПСД получено, строительство газопровода не планируется "ввиду недостатка финансовых средств"
9	Изготовление ПСД "Реконструкция хозпитьевого водозабора, г.Оса Пермского края"	2014	3 825,0	3 825,0	ПСД/ПСД	ПСД получено, строительство газопровода не планируется ввиду высокой стоимости строительства 102 790,0 тыс.руб. и недостатка финансовых средств в бюджете района

№п/п	Наименование мероприятия (объекта) инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Сроки реализации инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Фактическое финансирование из краевого бюджета (по форме Г-15.1), тыс.рублей		Ввод мощностей, соответств. единицы, плановый/ фактический	Пояснение
			всего	в том числе за отчетный период		
4. Чайковский район						
10	Реконструкция водопроводных сетей, п.Засечный Чайковского муниципального района	2008-2015	780,2	0,0	1,5 км/ -	Объект не введен в эксплуатацию, в связи с отказом со стороны подрядчика устранить допущенные дефекты при реконструкции, а также не завершены работы по автоматике, не полностью установлены колодцы, пожарные гидранты, не обозначены санитарные зоны
11	ПИР и ПСД на строительство очистных сооружений "Топаз" в с. Уральское, Чайковский	2011-2014	72,1	72,1	ПИР, ПСД/ ПИР, ПСД	Финансирование строительства объекта в бюджете Уральского сельского поселения не предусмотрено
12	Строительство модульной котельной, с. Альяш, в том числе разработка ПИР, Чайковский муниципальный район	2011-2015	3 806,2	3 806,2	ПСД, строительство/ ПСД, строительство	Нарушение установленных требований при оформлении исполнительной документации при строительстве электроустановки и резервной линии электроснабжения
13	Распределительные газопроводы д. Дедушкино, Чайковский район, Пермский край	2016	5 826,3	5 826,3	4097,5 п.м./-	При фактическом осмотре газопровода установлено, что подрядчиком не зарыты траншеи, вырытые под укладку трубы газопровода, газопроводная труба лежит на тротуаре и проезжей части дороги, что затрудняет передвижение людей и автотранспорта. Администрация Сосновского сельского поселения Чайковского МР Пермского края подрядчику направляла Решение об одностороннем отказе исполнения муниципального контракта, а также исковое заявление в Арбитражный суд ПК
	Итого		29 693,3	26 636,9		