

**Фактическое исполнение графика финансирования переселения граждан из жилых помещений
в многоквартирных домах, утверждённого в Дорожной карте,
за период 2013-2016 гг. (по состоянию на 01.10.2016)**

Показатели	1 этап			2 этап			3 этап			4 этап		
	План*	Факт**	Выполнение	План*	Факт**	Выполнение	План*	Факт**	Выполнение	План*	Факт**	Выполнение
Фонд ЖКХ, млн. руб.	632,52	637,71	100,8%	668,30	666,84	99,8%	658,58	572,91	87,0%	836,36	371,13	44,4%
Бюджет Пермского края, млн. руб.	179,72	41,55	23,1%	454,72	452,36	99,5%	528,26	403,07	76,3%	528,56	47,28	8,9%
Бюджет муниципального образования, млн. руб.	333,97	30,78	9,2%	431,57	670,58	155,4%	394,52	276,23	70,0%	333,68	110,31	33,1%
Внебюджетные средства, млн. руб.	75,14	159,56	212,4%	32,25	30,91	95,8%	83,96	59,34	70,7%	84,69	0,0	-
Итого:	1 221,35	869,60	71,2%	1 586,84	1 820,69	114,7%	1 665,32	1 311,55	78,8%	1 783,29	528,72	29,6%
Площадь аварийного жилищного фонда, из которого осуществляется переселение, тыс. кв. м	34,034	34,034	100%	47,958	46,709	97,4%	45,457	18,588	40,9%	51,112	4,636	9,1%

*) Согласно плановым показателям, установленным в Дорожной карте.

**) Согласно информации Минстрой и ЖКХ ПК.

Исполнитель
217 75 08

С.В. Авдеева