



**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ
ПАЛАТА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(КСП ПК)**

Ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006
тел. (342) 217-75-00, факс 217-75-01
E-mail: Permoblksp@ksppk.ru
ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090
ИНН/КПП 5902292350/590201001

И.о. заместителя председателя
Правительства – министра
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Пермского края

М.В. Сюткину

29 05. 2017 № 17
на № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-счетной палате Пермского края» проведена проверка использования бюджетных средств, выделенных на строительство объектов противопожарной службы Пермского края в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края (далее – Минстрой) и ГКУ Пермского края «Управление капитального строительства Пермского края» (далее – УКС).

I. По результатам контрольного мероприятия выявлены нарушения и недостатки в общей сумме 69 757,1 тыс. руб., в т.ч.:

- неэффективное использование бюджетных средств - 47 739,41 тыс. руб.,
- ущерб бюджету Пермского края - 625,22 тыс. руб.,
- предотвращенные потери - 187,74 тыс. руб.,
- не поступление денежных средств в доход краевого бюджета от штрафных санкций (пени, неустойки), предусмотренных за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядными организациями обязательств, предусмотренных государственным контрактом - 21 204,73 тыс. руб.

1). Основными причинами неэффективного использования бюджетных средств являются:

- нарушение подрядными организациями сроков выполнения графика производства работ по проектированию и (или) по строительству объектов;
- завышение начальной (максимальной) цены контракта на выполнение проектно-изыскательских работ;
- не принятие Минстроем затрат по проектированию и строительству объектов (в т.ч. ранее разработанных проектов), строящихся в городах: Кунгуре, Перми (м/р Камская долина), Соликамске, Березники;
- оплата авансовых платежей, не подтвержденных, в дальнейшем, актами выполненных работ;
- судебные издержки;
- дополнительные затраты на проведение обследования объекта пожедепо в г. Соликамске.

2). Ущерб бюджету Пермского края в сумме 625,22 тыс. руб. связан с необоснованной оплатой УКСом денежных средств ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго», произведенной по строящемуся в г. Кунгуре объекту.

3). Предотвращенные потери в сумме 187,74 тыс. руб. – это денежные средства, восстановленные в ходе проведения проверки КСП ПК по объектам, построенным в п. Ныроб Чердынского района в сумме 159,04 тыс. руб. и в с. Гамово Пермского района в сумме 28,7 тыс. руб.

4). Не поступление денежных средств в доход краевого бюджета от штрафных санкций (пени, неустойки), предусмотренных за нарушение условий и сроков исполнения контрактов, заключенных в целях реализации мероприятий по строительству пожедепо, составило в общей сумме 21 204,73 тыс. руб.

II. Сроки реализации мероприятий по строительству пожарных депо в проверяемый период не выполнялись. Так, при плановых сроках реализации инвестиционных проектов не более 2 лет, фактические сроки их реализации составили по 11 объектам от 3 до 7 лет, по 2 объектам - 8 лет.

III. Минстрой, являясь главным распорядителем средств краевого бюджета, подведомственными учреждениями которого являются КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» и ГКУ Пермского края «Управление капитального строительства Пермского края», **не обеспечило в полном объеме и надлежащим образом:**

1) проверку достоверности сметной стоимости строительства объектов в полном объеме, включая расчеты на ПИР

Государственная экспертиза достоверности сметных расчетов на ПИР не проводилась. Так, согласно информации КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края»¹ на запрос КСП ПК², проверка стоимости ПИР, входящих в сводный сметный расчет строительства, не проводилась, что является одной из причин неэффективного использования средств краевого бюджета.

2) контроль за формированием начальной (максимальной) цены контрактов на строительство объектов, в т.ч. под «под ключ»

При формировании НМЦК на привязку проектов повторного использования, расчет с учетом государственных нормативов, внесенных в федеральный реестр по ПИР, УКСом не производился, НМЦК формировалась на основании коммерческих предложений подрядных организаций. При этом, коммерческие предложения не содержали расчетов цен товаров, работ, услуг, что явилось одной из причин неэффективного использования средств краевого бюджета, выявленных при проверке, проведенной в УКСе Пермского края.

3) контроль за организацией и проведением строительства пожарных депо

За период 2014-2016 годов Минстрое в графиках проведения проверок предусмотрело проверку только одного пожарного депо на 2 выезда в п. Всеволодовильва Александровского муниципального района. Следует отметить, что данная проверка специалистами Минстроя проведена не надлежащим образом.

4) надлежащий контроль за претенциозной работой подведомственного учреждения - УКСа, который не своевременно осуществляет претенциозную работу

¹ письмо от 29.09.2016 № 220-исх

² письмо от 22.09.2016 № 1-16/653

к подрядчикам за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Своим бездействием УКС допускает не поступление в бюджет Пермского края денежных средств в виде неустойки (штрафа, пени).

С учетом изложенного и на основании статьи 18 Закона Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК «О Контрольно-счётной палате Пермского края» предлагается:

1. Осуществлять надлежащий контроль за организацией и проведением строительства пожарных депо, за выполнением сроков реализации инвестиционных проектов, в частности:

- за соблюдением норм Гражданского и Градостроительного кодексов РФ и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- за исполнением условий государственных контрактов на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ;

- за применением штрафных санкций к подрядным организациям, допустившим нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных государственными контрактами;

- усилить контроль за качеством выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

2. В отчетных документах отражать фактические сроки сдачи объектов пожарных депо в эксплуатацию.

3. Принять меры по обеспечению проведения государственной экспертизы расчетов на проектно-изыскательские работы.

4. Принять меры к возмещению в бюджет Пермского края ущерба в сумме 625,22 тыс. руб.

5. Принять меры по предоставлению документов, необходимых для отражения в бухгалтерском учете Минстроя затрат по строительству пожарных депо, произведенных Министерством общественной безопасности Пермского края.

Представление направляется в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Пермского края (протокол № 9 от 26.05.2017).

О принятых по результатам рассмотрения настоящего представления решениях и мерах необходимо проинформировать Контрольно-счетную палату Пермского края в течение одного месяца со дня получения настоящего представления.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Пермского края

Ю.В. Новоселов